

京港澳高速公路京石段藁城养护工区院区功能完善提升工程

支付证书

建设单位: 河北石高速公路开发有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
施工单位: 张家口市宏宇园林市政工程有限公司

2024年10月20日

京港澳高速公路京石段冀城养护工区院区功能完善提升工程

支付证书

施工单位：张家口市宏宇园林市政工程有限公司
 监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
 建设单位：河北京石高速公路开发有限公司


计量编号：
 期号：01
 截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成	到上期末完成	本期完成
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
总则	42146	42146	0.00	42146
新建库房	1034712	1034712	0.00	1034712
绿化提升设计	249321	249321	0.00	249321
新建篮球场	114030	114030	0.00	114030
暂定金	43245	0	0.00	0.00
小计	1483454	1440209	0.00	1440209
索赔金额				
逾期交工违约金				
逾期付款违约金				
合计	1483454	1440209	0.00	1440209
质量保证金(3%)		43206.27	0.00	43206.27
返还质量保证金				
农民工工资保障金(2%)		28804.18	0.00	28804.18
返还农民工工资保证金				
合计支付		1368198.55	0.00	1368198.55

施工单位项目经理：

总监理工程师：

建设单位：



京港澳高速公路京石段冀城养护工区院区功能完善提升工程

支付汇总表

施工单位：张家口宏宇园林市政工程有限公司
 监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
 建设单位：河北石高速公路开发有限公司



计量编号：
 期号：01
 截止时间： 年 月 日

章次	科目名称	合同价及变更金额			到本期未完成			到上期未完成			本期完成		
		合同金额 (元)	变更金额 (元)	变更后金额 (元)	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%
100	总则	42146	0.00	42146	42146	100	100	42146	100	100	42146	100	100
800-1	新建库房	1034712	0.00	1034712	1034712	100	100	1034712	100	100	1034712	100	100
800-2	绿化提升设计	249321	0.00	249321	249321	100	100	249321	100	100	249321	100	100
800-3	新建篮球场	114030	0.00	114030	114030	100	100	114030	100	100	114030	100	100
	暂定金	43245	0.00	43245	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	小计	1483454	0.00	1483454	1440209	97	97	1440209	97	97	1440209	97	97
	索赔金额												
	逾期交工违约金												
	逾期付款违约金												
	合计	1483454	0.00	1483454	1440209	97	97	1440209	97	97	1440209	97	97
	质量保证金(3%)				43206.27						43206.27		
	返还质量保证金												
	农民工工资保障金(2%)				28804.18						28804.18		
	返还农民工工资保证金												
	合计支付				1368198.55			1368198.55					

施工单位：

监理单位：

建设单位：



京港澳高速公路京石段藁城养护工区院区功能完善提升工程

清单支付报表 (100章)

施工单位: 张家口宏宇园林市政工程有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

期号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成		
				工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)
			A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
101	通则																	
101-1	保险费																	
-a	按合同条款规定, 提供建 筑工程一切险	总额	4289.75.7	1.00	4290	0.00	0.00	1.00	4290	1.00	4290	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4290	100.00
-b	按合同条款规定, 提供第 三者责任险	总额	6000	1.00	6000	0.00	0.00	1.00	6000	1.00	6000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6000	100.00
102	工程管理																	
102-1	竣工文件	总额	2595	1.00	2595	0.00	0.00	1.00	2595	1.00	2595	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2595	100.00
102-2	施工环保费	总额	6990.315	1.00	6990	0.00	0.00	1.00	6990	1.00	6990	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6990	100.00
102-3	安全生产费	总额	22271.205	1.00	22271	0.00	0.00	1.00	22271	1.00	22271	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22271	100.00
104	承包人驻地建设																	
104-1	承包入驻地建设租赁费	总额	0	1.00	0	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
本章合计 (元)					42146				42146		42146						42146	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段堑坡养护工区院区功能完善提升工程 清单支付报表 (800-1新建库房)

施工单位: 张家口宏宇园林市政工程有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

项目编码	项目名称	单位	单价	合同数量				变更后				到本期末累计完成				到上期末累计完成				本期完成			
				工程数量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程数量	变更后金额 (元)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)					
800-1	新建库房土建		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B*D	G=F*A	H=K*N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G					
	土石方工程																						
10101001001	平整场地	m ²	1.95	665.61	1298	0.00	0.00	665.61	1298	665.61	1298	100.00	0.00	0.00	0.00	665.61	1298	100.00					
10101002001	挖一般土方	m ³	11.09	1039.47	11528	0.00	0.00	1039.47	11528	1039.47	11528	100.00	0.00	0.00	0.00	1039.47	11528	100.00					
10101002002	挖一般土方	m ³	28.35	157.47	4466	0.00	0.00	157.47	4466	157.47	4466	100.00	0.00	0.00	0.00	157.47	4466	100.00					
10103001001	回填方	m ³	25.5	1095.16	27927	0.00	0.00	1095.16	27927	1095.16	27927	100.00	0.00	0.00	0.00	1095.16	27927	100.00					
10103002001	余方弃置	m ³	20.58	101.78	2095	0.00	0.00	101.78	2095	101.78	2095	100.00	0.00	0.00	0.00	101.78	2095	100.00					
	砌筑工程																						
10401001001	砖基础	m ³	719.68	18.05	12990	0.00	0.00	18.05	12990	18.05	12990	100.00	0.00	0.00	0.00	18.05	12990	100.00					
10401003001	实心砖墙	m ³	719.68	38.31	27571	0.00	0.00	38.31	27571	38.31	27571	100.00	0.00	0.00	0.00	38.31	27571	100.00					
	混凝土及钢筋混凝土工程																						
10501001001	垫层	m ³	731.72	8.01	5861	0.00	0.00	8.01	5861	8.01	5861	100.00	0.00	0.00	0.00	8.01	5861	100.00					
10501003001	独立基础	m ³	752.69	32.8	24688	0.00	0.00	32.80	24688	32.80	24688	100.00	0.00	0.00	0.00	32.80	24688	100.00					
10501002001	带形基础	m ³	714.42	19.82	14160	0.00	0.00	19.82	14160	19.82	14160	100.00	0.00	0.00	0.00	19.82	14160	100.00					
10502001001	矩形柱	m ³	793.05	9.97	7907	0.00	0.00	9.97	7907	9.97	7907	100.00	0.00	0.00	0.00	9.97	7907	100.00					
10502001002	矩形柱 (护角)	m ³	793.05	3.99	3164	0.00	0.00	3.99	3164	3.99	3164	100.00	0.00	0.00	0.00	3.99	3164	100.00					
10502002001	构造柱	m ³	1131.03	4.56	5157	0.00	0.00	4.56	5157	4.56	5157	100.00	0.00	0.00	0.00	4.56	5157	100.00					
10503004001	圈梁	m ³	1141.68	7.94	9065	0.00	0.00	7.94	9065	7.94	9065	100.00	0.00	0.00	0.00	7.94	9065	100.00					
10507005001	压顶	m ³	854.71	3.63	3103	0.00	0.00	3.63	3103	3.63	3103	100.00	0.00	0.00	0.00	3.63	3103	100.00					
10507007002	其他构件	m ³	768.10	0.67	515	0.00	0.00	0.67	515	0.67	515	100.00	0.00	0.00	0.00	0.67	515	100.00					
010515001001	现浇构件钢筋	t	7716.18	0.387	2986	0.00	0.00	0.387	2986	0.39	2986	100.00	0.00	0.00	0.00	0.39	2986	100.00					
10515001002	现浇构件钢筋	t	7274.68	2.807	20420	0.00	0.00	2.807	20420	2.81	20420	100.00	0.00	0.00	0.00	2.81	20420	100.00					
10515001003	现浇构件钢筋	t	123.23	91.12	11229	0.00	0.00	91.12	11229	91.12	11229	100.00	0.00	0.00	0.00	91.12	11229	100.00					
10507001001	散水	m ²	169.01	84.69	14313	0.00	0.00	84.69	14313	84.69	14313	100.00	0.00	0.00	0.00	84.69	14313	100.00					
10507001002	坡道	m ²	169.01	84.69	14313	0.00	0.00	84.69	14313	84.69	14313	100.00	0.00	0.00	0.00	84.69	14313	100.00					
10516002001	金属结构工程																						
	预埋铁件	t	13564.94	1.993	27035	0.00	0.00	1.99	27035	1.99	27035	100.00	0.00	0.00	0.00	1.99	27035	100.00					
本页合计 (元)																							

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段冀城养护工区院区功能完善提升工程
清单支付报表 (800-1新建库房)

施工单位: 张家口宏宇园林市政工程有限公司
监理单位: 河北通达工程咨询有限公司
建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

项目编码	项目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成				到上期末累计完成				本期完成	
				工程数量	合金额(元)	变更工程数量	变更金额(元)	工程数量	变更后金额(元)	工程数量	金额(元)	百分比(%)	工程数量	金额(元)	百分比(%)	工程数量	金额(元)	百分比(%)	
010602003001	钢桁架	t	6100.52	6.225	37976	0.00	0.00	6.225	37976	6.225	37976	100.00	0.00	0.00	6.225	37976	100.00		
010603001001	空腹钢柱	t	6037.41	0.641	3870	0.00	0.00	0.641	3870	0.641	3870	100.00	0.00	0.00	0.641	3870	100.00		
010603002001	空腹钢柱	t	6037.41	1.302	7861	0.00	0.00	1.302	7861	1.302	7861	100.00	0.00	0.00	1.302	7861	100.00		
010604001001	钢梁	t	6320.35	7.414	46859	0.00	0.00	7.414	46859	7.414	46859	100.00	0.00	0.00	7.414	46859	100.00		
010605001001	钢支撑、钢拉条(墙面)	t	6476.77	0.341	2209	0.00	0.00	0.341	2209	0.341	2209	100.00	0.00	0.00	0.341	2209	100.00		
010605001002	钢支撑、钢拉条(屋面)	t	6476.77	0.502	3251	0.00	0.00	0.502	3251	0.502	3251	100.00	0.00	0.00	0.502	3251	100.00		
010606001003	钢支撑、钢拉条(屋面)	t	6476.78	1.114	7215	0.00	0.00	1.114	7215	1.114	7215	100.00	0.00	0.00	1.114	7215	100.00		
010606002001	钢檩条(墙面)	t	6476.78	8.606	55739	0.00	0.00	8.606	55739	8.606	55739	100.00	0.00	0.00	8.606	55739	100.00		
010606002002	钢檩条(屋面)	t	6476.78	5.506	35661	0.00	0.00	5.506	35661	5.506	35661	100.00	0.00	0.00	5.506	35661	100.00		
010606002003	钢檩条(雨蓬)	t	6476.78	1.077	6975	0.00	0.00	1.077	6975	1.077	6975	100.00	0.00	0.00	1.077	6975	100.00		
010606013001	零星钢构件	t	7057.04	2.218	15653	0.00	0.00	2.218	15653	2.218	15653	100.00	0.00	0.00	2.218	15653	100.00		
010602001001	屋面1	m ²	283.31	706.83	200252	0.00	0.00	706.83	200252	706.83	200252	100.00	0.00	0.00	706.83	200252	100.00		
010602001002	屋面2	m ²	173.86	33.12	5758	0.00	0.00	33.12	5758	33.12	5758	100.00	0.00	0.00	33.12	5758	100.00		
010602007004	屋面大沟、檐沟	m	25.30	77.2	1953	0.00	0.00	77.20	1953	77.20	1953	100.00	0.00	0.00	77.20	1953	100.00		
010605002001	钢板铺板	m ²	194.73	690.21	134405	0.00	0.00	690.21	134405	690.21	134405	100.00	0.00	0.00	690.21	134405	100.00		
040601010001	地脚螺栓	套	19.13	130	2487	0.00	0.00	130	2487	130.00	2487	100.00	0.00	0.00	130.00	2487	100.00		
040601010002	高强螺栓	套	13.90	324	4504	0.00	0.00	324	4504	324.00	4504	100.00	0.00	0.00	324.00	4504	100.00		
040601010004	普通螺栓	套	5.82	1488	8660	0.00	0.00	1488	8660	1488.00	8660	100.00	0.00	0.00	1488.00	8660	100.00		
	门窗工程																		
010602003001	平开钢制大门	m ²	215.03	84.24	18114	0.00	0.00	84.24	18114	84.24	18114	100.00	0.00	0.00	84.24	18114	100.00		
010602004001	屋面排水水管	m	35.93	76.7	2756	0.00	0.00	76.70	2756	76.70	2756	100.00	0.00	0.00	76.70	2756	100.00		
010602008001	屋面变形缝	m	434.35	9	3909	0.00	0.00	9	3909	9.00	3909	100.00	0.00	0.00	9.00	3909	100.00		
010603004001	墙面变形缝	m	434.35	11.8	5125	0.00	0.00	11.8	5125	11.80	5125	100.00	0.00	0.00	11.80	5125	100.00		
	楼地面装饰工程																		
	混凝土垫层	m ²	105.33	630.17	66376	0.00	0.00	630.17	66376	630.17	66376	100.00	0.00	0.00	630.17	66376	100.00		
011010002001	混凝土垫层	m ²	105.33	630.17	66376	0.00	0.00	630.17	66376	630.17	66376	100.00	0.00	0.00	630.17	66376	100.00		
增、柱面装饰线条、零星工程																			
合 计																			
本页合计(元)																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			
合 计																			

京港澳高速公路京石段冀城养护工区院区功能完善提升工程
清单支付报表 (800-1新建库房)

施工单位: 张家口市盈华园林绿化工程有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司



计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

项目编码	项目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成		到上期末累计完成		本期完成				
				工程数量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程数量	变更后金额 (元)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)
011201001001	涂料墙面	m ²	70.86	102.64	7273	0.00	0.00	102.64	7273	102.64	7273	100.00	0.00	0.00	0.00	102.64	7273	100.00
011201001003	涂料墙面	m ²	75.04	93.08	6985	0.00	0.00	93.08	6985	93.08	6985	100.00	0.00	0.00	0.00	93.08	6985	100.00
011201001002	外墙	m ²	80.24	178.74	14342	0.00	0.00	178.74	14342	178.74	14342	100.00	0.00	0.00	0.00	178.74	14342	100.00
	其他装饰工程																	
011507001001	平面、箱式招牌	个	1	3826.43	3826	0.00	0.00	3826.43	3826	3826.43	3826	100.00	0.00	0.00	0.00	3826.43	3826	100.00
	新建库房给水外线																	
010101002001	挖一般土方	m ³	10.24	1103.93	11304	0.00	0.00	1103.93	11304	1103.93	11304	100.00	0.00	0.00	0.00	1103.93	11304	100.00
031001006001	塑料管	m	11.39	168.23	1916	0.00	0.00	168.23	1916	168.23	1916	100.00	0.00	0.00	0.00	168.23	1916	100.00
031001006002	塑料管	m	15.89	40	636	0.00	0.00	40.00	636	40.00	636	100.00	0.00	0.00	0.00	40.00	636	100.00
031001006003	塑料管	m	25.37	40.97	1039	0.00	0.00	40.97	1039	40.97	1039	100.00	0.00	0.00	0.00	40.97	1039	100.00
031001006004	塑料管	m	37.84	270.95	10253	0.00	0.00	270.95	10253	270.95	10253	100.00	0.00	0.00	0.00	270.95	10253	100.00
031003001001	螺纹阀门	个	74.83	5	374	0.00	0.00	5.00	374	5.00	374	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	374	100.00
031003002001	螺纹法兰阀门	个	82.33	3	247	0.00	0.00	3.00	247	3.00	247	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	247	100.00
010101001001	阀门井	座	3268.07	1	3268	0.00	0.00	1.00	3268	1.00	3268	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3268	100.00
010103001002	回填方	m ³	15.5	1076.6	16687	0.00	0.00	1076.60	16687	1076.60	16687	100.00	0.00	0.00	0.00	1076.60	16687	100.00
	新建库房电气																	
	配电箱																	
030404017001	配电箱	台	2540.23	1	2540	0.00	0.00	1.00	2540	1.00	2540	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2540	100.00
030414002001	送配电装置系统	系统	1094.86	1	1095	0.00	0.00	1.00	1095	1.00	1095	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1095	100.00
	灯具开关																	
030412001001	普通灯具	套	160.16	6	961	0.00	0.00	6.00	961	6.00	961	100.00	0.00	0.00	0.00	6.00	961	100.00
030412002001	工厂灯	套	126.26	10	1263	0.00	0.00	10.00	1263	10.00	1263	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1263	100.00
030412002002	工厂灯	套	120.62	12	1447	0.00	0.00	12.00	1447	12.00	1447	100.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1447	100.00
030404034001	照明开关	个	21.93	4	88	0.00	0.00	4.00	88	4.00	88	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	88	100.00
030404034002	照明开关	个	22.38	2	45	0.00	0.00	2.00	45	2.00	45	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	45	100.00
030410060001	接线盒	个	13	35	455	0.00	0.00	35.00	455	35.00	455	100.00	0.00	0.00	0.00	35.00	455	100.00
	配管 配线																	
本页合计 (元)																86045		

施工单位:

监理单位:

建设单位:



清单支付报表 (800-1新建库房)

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

期号: 01

截止时间： 年 月 日

[illegible]

并案

中国科学院植物研究所

1222科3




信必林

京港澳高速公路京石段菜城养护工区院区功能完善提升工程
清单支付报表 (800-2绿化提升设计)

施工单位: 张家口宏宇园林市政工程有限公司
监理单位: 河北通达工程咨询有限公司
建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

项目编码	项目名称	单位	合同数量				变更增减				变更后				到本期末累计完成				到上期末累计完成				本期完成			
			A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=I*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G								
	绿化提升设计																									
	绿化工程																									
050102001005	栽植乔木 (五角枫)	株	7419.01	3	22257	0.00	0.00	3.00	22257	3.00	22257	100.00	0.00	0.00	0.00	3.00	22257	100.00								
050102003001	栽植竹类 (早园竹)	m ²	441.8	73.43	32441	0.00	0.00	73.43	32441	73.43	32441	100.00	0.00	0.00	0.00	73.43	32441	100.00								
050102001003	栽植乔木 (西府海棠)	株	1040.21	20	20804	0.00	0.00	20.00	20804	20.00	20804	100.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20804	100.00								
050102003001	栽植灌木 (紫丁香)	株	658.47	8	5268	0.00	0.00	8.00	5268	8.00	5268	100.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5268	100.00								
050102003002	栽植灌木 (紫藤)	株	446.45	2	893	0.00	0.00	2.00	893	2.00	893	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	893	100.00								
050102003004	栽植灌木 (金山绣线菊)	m ²	488.85	43.22	21128	0.00	0.00	43.22	21128	43.22	21128	100.00	0.00	0.00	0.00	43.22	21128	100.00								
050102001004	栽植乔木 (国槐)	株	3838.74	9	34549	0.00	0.00	9.00	34549	9.00	34549	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	34549	100.00								
	道路工程																									
040203007001	透水混凝土路面	m ²	223.95	109.93	25718	0.00	0.00	109.93	25718	109.93	25718	100.00	0.00	0.00	0.00	109.93	25718	100.00								
040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	105.77	330.89	34988	0.00	0.00	330.89	34988	330.89	34988	100.00	0.00	0.00	0.00	330.89	34988	100.00								
	花冈石汀步墙																									
010101002003	挖一般土方	m ³	43.15	18.2	785	0.00	0.00	18.20	785	18.20	785	100.00	0.00	0.00	0.00	18.20	785	100.00								
010103001001	回填方	m ³	40.99	6.22	255	0.00	0.00	6.22	255	6.22	255	100.00	0.00	0.00	0.00	6.22	255	100.00								
010103003003	余方弃置	m ³	35.06	11.98	420	0.00	0.00	11.98	420	11.98	420	100.00	0.00	0.00	0.00	11.98	420	100.00								
010501001001	垫层	m ²	619.71	4.2	2603	0.00	0.00	4.20	2603	4.20	2603	100.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2603	100.00								
010401001002	砖基础	m ³	410.66	7.78	3195	0.00	0.00	7.78	3195	7.78	3195	100.00	0.00	0.00	0.00	7.78	3195	100.00								
010401003001	实心砖墙	m ³	410.65	13.02	5347	0.00	0.00	13.02	5347	13.02	5347	100.00	0.00	0.00	0.00	13.02	5347	100.00								
010502003001	构造柱	m ³	939.33	1.38	1296	0.00	0.00	1.38	1296	1.38	1296	100.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1296	100.00								
010505003001	平板	m ²	747.93	1.2	898	0.00	0.00	1.20	898	1.20	898	100.00	0.00	0.00	0.00	1.20	898	100.00								
010515001001	现浇构件钢筋	t	7215.38	0.013	94	0.00	0.00	0.01	94	0.01	94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.01	94	100.00								
010515003002	现浇构件钢筋	t	7213.45	0.116	837	0.00	0.00	0.12	837	0.12	837	100.00	0.00	0.00	0.00	0.12	837	100.00								
011201001001	外墙面	m ²	355.35	100.00	35535	0.00	0.00	100.00	35535	100.00	35535	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35535	100.00								
合计 (元)																										

施工单位: 
监理单位: 
建设单位: 


京港澳高速公路京石段堋城养护工区院区功能完善提升工程
清单支付报表 (800-3新建篮球场)

施工单位: 张家口宏宇园林市政工程有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

项目编码	项目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成		到上期末累计完成		本期完成				
				工程量	合同金额	变更工程量	变更金额	工程量	变更后金额	工程量	金额	百分比	工程量	金额	百分比	工程量	金额	百分比
	新建篮球场土建		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F+A	H=G+N	I=H+A	J=I/G	K	L=M*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
	新建篮球场																	
041001001001	拆除路面	m ²	10.34	558	5770	0.00	0.00	558.00	5770	558.00	5770	100.00	0.00	0.00	0.00	558.00	5770	100.00
010103002002	余方弃置	m ³	24.64	33.48	825	0.00	0.00	33.48	825	33.48	825	100.00	0.00	0.00	0.00	33.48	825	100.00
040203007001	混凝土路面	m ²	87.48	138	12072	0.00	0.00	138.00	12072	138.00	12072	100.00	0.00	0.00	0.00	138.00	12072	100.00
040203001001	丙烯酸涂料地面	m ²	78.96	420	33163	0.00	0.00	420.00	33163	420.00	33163	100.00	0.00	0.00	0.00	420.00	33163	100.00
010101002001	挖一般土方	m ³	28.35	4.2	119	0.00	0.00	4.20	119	4.20	119	100.00	0.00	0.00	0.00	4.20	119	100.00
010103001001	回填方	m ³	33.93	1.34	45	0.00	0.00	1.34	45	1.34	45	100.00	0.00	0.00	0.00	1.34	45	100.00
010103002001	余方弃置	m ³	10.58	2.86	30	0.00	0.00	2.86	30	2.86	30	100.00	0.00	0.00	0.00	2.86	30	100.00
010501002001	独立基础	m ³	680.47	2.86	1946	0.00	0.00	2.86	1946	2.86	1946	100.00	0.00	0.00	0.00	2.86	1946	100.00
010607004001	室外场地管网	m ³	118.41	343	40615	0.00	0.00	343.00	40615	343.00	40615	100.00	0.00	0.00	0.00	343.00	40615	100.00
01B01	篮球场	套	4652.86	1	4653	0.00	0.00	1.00	4653	1.00	4653	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4653	100.00
	新建篮球场电气																	
	灯具																	
040805001001	常照照明灯	套	2042.42	4	8170	0.00	0.00	4.00	8170	4.00	8170	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	8170	100.00
040807002001	供电系统调试	系统	1094.86	1	1095	0.00	0.00	1.00	1095	1.00	1095	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1095	100.00
	配管、配线																	
040804001001	配管	m	36.34	104.7	3805	0.00	0.00	104.70	3805	104.70	3805	100.00	0.00	0.00	0.00	104.70	3805	100.00
040804002001	配线	m	8.12	207.4	1684	0.00	0.00	207.40	1684	207.40	1684	100.00	0.00	0.00	0.00	207.40	1684	100.00
040804004001	接线盒	个	9.45	4	38	0.00	0.00	4.00	38	4.00	38	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	38	100.00
合计(元)																	114030	

施工单位:

监理单位:

建设单位:

