

京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程

支付证书

建设单位：河北北京石高速公路开发有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位：领科建设集团有限公司

2024年8月



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
支付证书

施工单位：领科建设集团有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：

期号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成	到上期末完成	本期完成
	总金额（元）	金 额（元）	金 额（元）	金 额（元）
总则	84351	84351	0	84351
房建工程				
新乐收费站	514559	514559	0	514559
藁城北收费站	189019	189019	0	189019
定州收费站	753916	753916	0	753916
望都收费站	335915	335915	0	335915
高碑店北收费站	371777	371777	0	371777
涿州收费站（石家庄方向）	254776	254776	0	254776
暂定金	75492.00	0.00	0.00	0.00
小计	2579805	2504313	0	2504313
索赔金额				
逾期交工违约金				
逾期付款违约金				
合计	2579805	2504313	0.00	2504313
质量保证金（3%）		-75129.39	0.00	-75129.39
返还质量保证金				
农民工工资保证金（2%）		-50086.26	0.00	-50086.26
返还农民工工资保证金				
合计支付		2379097.35	0.00	2379097.35

施工单位项目经理：

总监理工程师：

建设单位：

京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程

工程量清单统计表

施工单位：领科建设集团有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：

期号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成	到上期末完成	本期完成
	总金额(元)	金额(元)	金额(元)	金额(元)
按合同条款规定：提供建筑工程一切险	7473	7473	0.00	7473
按合同条款规定：提供第三者责任险	6000	6000	0.00	6000
竣工文件	5000	5000	0.00	5000
施工环保费	12000	12000	0.00	12000
安全生产费	38878	38878	0.00	38878
承包人驻地建设租赁费	15000	15000	0.00	15000
新乐收费大棚	514559	514559	0.00	514559
藁城北收费大棚	189019	189019	0.00	189019
定州收费大棚	753916	753916	0.00	753916
望都收费大棚	335915	335915	0.00	335915
高碑店北收费大棚	371777	371777	0.00	371777
涿州收费大棚（石家庄方向）	254776	254776	0.00	254776
合计	2504313	2504313	0.00	2504313

施工单位项目经理：

总监理工程师：

建设单位：



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
支付汇总表

施工单位: 领科建设集团有限公司
监理单位: 河北通达工程咨询有限公司
建设单位: 河北石高速公路开发有限公司

计量编号:
期号: 01
截止时间: 年 月 日

章次	科目名称	合同价及变更金额			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
		合同金额 (元)	变更金额 (元)	变更后金额 (元)	金额 (元)	占合同价%	占变更后%	金额 (元)	占合同价%	占变更后%
100	总则	84351		84351	84351	100	100	0.00	84351	100
800	房建工程									
	新乐收费大棚	514559		514559	514559	100	100	0.00	514559	100
	藁城北收费大棚	189019		189019	189019	100	100	0.00	189019	100
	定州收费大棚	753916		753916	753916	100	100	0.00	753916	100
	望都收费大棚	335915		335915	335915	100	100	0.00	335915	100
	高碑店北收费大棚	371777		371777	371777	100	100	0.00	371777	100
	涿州收费大棚 (石家庄方向)	254776		254776	254776	100	100	0.00	254776	100
	暂定金	75492		75492	0	0	0	0.00	0.00	0
	小计	2579805		2579805	2504313	97	97	0.00	2504313	97
	索赔金额									
	逾期交工违约金									
	逾期付款违约金									
	合计	2579805		2579805	2504313	97	97	0.00	2504313	97
	质量保证金 (3%)				-75129.39			0.00	-75129.39	
	退还质量保证金									
	农民工工资保障金 (2%)				-50086.26			0.00	-50086.26	
	退还农民工工资保证金									
	合计支付				2379097.35			0.00	2379097.35	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (100章)

施工单位: 领科建设集团有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

册号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	合同数量		变更增减		变更后		到本期未累计完成			到上期未累计完成			本期完成			
			单价	工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)
101	通则	A		B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
101-1	保险费																	
-a	按合同条款规定: 提供 建筑工程一切险	总额	7472.52	1.00	7473	0.00	0.00	1.00	7473	1.00	7473	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	7473	100.00
-b	按合同条款规定: 提供 第三者责任险	总额	6000	1.00	6000	0.00	0.00	1.00	6000	1.00	6000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6000	100.00
102	工程管理																	
102-1	竣工文件	总额	5000	1.00	5000	0.00	0.00	1.00	5000	1.00	5000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5000	100.00
102-2	施工环境保护费	总额	12000	1.00	12000	0.00	0.00	1.00	12000	1.00	12000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12000	100.00
102-3	安全生产费	总额	38878.26	1.00	38878	0.00	0.00	1.00	38878	1.00	38878	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	38878	100.00
104	承包人驻地建设																	
104-1	承包人驻地建设租赁费	总额	15000	1.00	15000	0.00	0.00	1.00	15000	1.00	15000	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15000	100.00
			本卷合计 (元)								84351			0.00		4.00		84351

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位: 领科建设集团有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

期号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成	
				工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后 合同金额 (元)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)	百分比 (%)	工程量	金额 (元)
		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=G*N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
800	房建工程																
800-1	新乐收费站大棚																
-1	屋面拆除	m ²	10.00	1549.83	15498	0.00	0.00	1549.83	15498	1549.83	15498	100.00	0.00	0.00	0.00	1549.83	15498
-2	雨水管拆除	m	50.00	83.20	4160	0.00	0.00	83.20	4160	83.20	4160	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	4160
-3	柱(梁)面装饰	m ²	30.00	2.00	60	0.00	0.00	2.00	60	2.00	60	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	60
-4	建筑垃圾弃置	m ³	70.00	387.46	27122	0.00	0.00	387.46	27122	387.46	27122	100.00	0.00	0.00	0.00	387.46	27122
-5	钢屋架	t	6240.00	37.013	230961	0.00	0.00	37.01	230961	37.01	230961	100.00	0.00	0.00	0.00	37.01	230961
-6	屋面1	m ²	120.00	1549.83	185980	0.00	0.00	1549.83	185980	1549.83	185926	99.97	0.00	0.00	0.00	1549.83	185926
-7	屋面天沟、檐沟	m	320.00	139.40	44608	0.00	0.00	139.40	44608	139.40	44608	100.00	0.00	0.00	0.00	139.40	44608
-8	柱(梁)面装饰	m ²	200.00	2.00	400	0.00	0.00	2.00	400	2.00	400	100.00	0.00	0.00	0.00	2.00	400
-9	屋面排水管	m	70.00	83.20	5824	0.00	0.00	83.20	5824	83.20	5824	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	5824
本章合计 (元)											514559			0.00		514559	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位: 领科建设集团有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

计量编号:

期号: 01

截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成	
				工程数量	合同金额 (元)	变更工程数量	变更金额 (元)	工程数量	变更后金额 (元)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)
			A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=L/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A
800	房建工程																
800-2	冀城北收费站大棚																
-1	天沟拆除及搭接钢板修复	m	10.00	82.40	824	0.00	0.00	82.40	824	82.40	824	100.00	0.00	0.00	0.00	82.40	824
-2	雨水管拆除	m	50.00	83.20	4160	0.00	0.00	83.20	4160	83.20	4160	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	4160
-3	建筑垃圾弃置	m³	70.00	232.73	16291	0.00	0.00	232.73	16291	232.73	16291	100.00	0.00	0.00	0.00	232.73	16291
-4	钢屋架	t	6240.00	21.723	135552	0.00	0.00	21.72	135552	21.72	135552	100.00	0.00	0.00	0.00	21.72	135552
-5	屋面天沟、檐沟	m	320.00	82.40	26368	0.00	0.00	82.40	26368	82.40	26368	100.00	0.00	0.00	0.00	82.40	26368
-6	屋面排水管	m	70.00	83.20	5824	0.00	0.00	83.20	5824	83.20	5824	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	5824
本章合计 (元)											189019		0.00				189019

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位: 领科建设集团有限公司

监理单位: 河北通达工程咨询有限公司

建设单位: 河北高速公路开发有限公司

计量编号:

期号: 01


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成		
				工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比(%)	工程量	金额(元)	百分比(%)	工程量	金额(元)	百分比(%)
800	房建工程		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=J+A	J=I/G	K	L=N*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
800-3	定州收费站大棚																	
-1	屋面拆除	m ²	10.00	2291.52	22915	0.00	0.00	2291.52	22915	2291.52	22915	100.00	0.00	0.00	0.00	2291.52	22915	100.00
-2	雨水管拆除	m	50.00	124.80	6240	0.00	0.00	124.80	6240	124.80	6240	100.00	0.00	0.00	0.00	124.80	6240	100.00
-3	建筑垃圾弃置	m ³	70.00	572.88	40102	0.00	0.00	572.88	40102	572.88	40102	100.00	0.00	0.00	0.00	572.88	40102	100.00
-4	钢屋架	t	6240.00	53.597	334445	0.00	0.00	53.60	334445	53.60	334445	100.00	0.00	0.00	0.00	53.60	334445	100.00
-5	屋面1	m ²	120.00	2291.52	274982	0.00	0.00	2291.52	274982	2291.52	274982	100.00	0.00	0.00	0.00	2291.52	274982	100.00
-6	屋面天沟、檐沟	m	320.00	207.80	66496	0.00	0.00	207.80	66496	207.80	66496	100.00	0.00	0.00	0.00	207.80	66496	100.00
-7	屋面排水管	m	70.00	124.80	8736	0.00	0.00	124.80	8736	124.80	8736	100.00	0.00	0.00	0.00	124.80	8736	100.00
本章合计(元)											753916						753916	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位: 领科建设集团有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

期号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成		
				工程数量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程数量	变更后 金额 (元)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)
		A		B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=I*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
800	房建工程																	
800-4	望都收费站大棚																	
-1	屋面拆除	m ²	10.00	1054.58	10546	0.00	0.00	1054.58	10546	1054.58	10546	100.00	0.00	0.00	0.00	1054.58	10546	100.00
-2	雨水管拆除	m	50.00	83.20	4160	0.00	0.00	83.20	4160	83.20	4160	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	4160	100.00
-3	建筑垃圾弃置	m ³	70.00	263.65	18456	0.00	0.00	263.65	18456	263.65	18456	100.00	0.00	0.00	0.00	263.65	18456	100.00
-4	钢屋架	t	6240.00	22.494	140363	0.00	0.00	22.494	140363	22.494	140363	100.00	0.00	0.00	0.00	22.494	140363	100.00
-5	屋面1	m ²	120.00	1054.58	126550	0.00	0.00	1054.58	126550	1054.58	126550	100.00	0.00	0.00	0.00	1054.58	126550	100.00
-6	屋面天沟、檐沟	m	320.00	93.80	30016	0.00	0.00	93.80	30016	93.80	30016	100.00	0.00	0.00	0.00	93.80	30016	100.00
-7	屋面排水	m	70.00	83.20	5824	0.00	0.00	83.20	5824	83.20	5824	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	5824	100.00
本章合计 (元)											335915						335915	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位: 领岸建设集团有限公司

计量编号:

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

期号: 01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司


截止时间: 年 月 日

子目号	子目名称	单位	单价	合同数量		变更增减		变更后		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成		
				工程量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程量	变更后金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比(%)	工程量	金额(元)	百分比(%)	工程量	金额(元)	百分比(%)
800	房建工程		A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=H*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G
800-5	高碑店北收费站大棚																	
-1	屋面拆除	m²	10.00	1178.30	11783	0.00	0.00	1178.30	11783	1178.30	11783	100.00	0.00	0.00	0.00	1178.30	11783	100.00
-2	雨水管拆除	m	50.00	83.20	4160	0.00	0.00	83.20	4160	83.20	4160	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	4160	100.00
-3	建筑垃圾弃置	m³	70.00	117.83	8248	0.00	0.00	117.83	8248	117.83	8248	100.00	0.00	0.00	0.00	117.83	8248	100.00
-4	钢屋架	t	6240.00	26.715	166702	0.00	0.00	26.72	166702	26.72	166702	100.00	0.00	0.00	0.00	26.715	166702	100.00
-5	屋面1	m²	120.00	1178.30	141396	0.00	0.00	1178.30	141396	1178.30	141396	100.00	0.00	0.00	0.00	1178.30	141396	100.00
-6	屋面天沟、檐沟	m	320.00	105.20	33664	0.00	0.00	105.20	33664	105.20	33664	100.00	0.00	0.00	0.00	105.20	33664	100.00
-7	屋面排水管	m	70.00	83.20	5824	0.00	0.00	83.20	5824	83.20	5824	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	5824	100.00
本章合计(元)											371777						371777	

施工单位:

监理单位:

建设单位:



京港澳高速公路京石段沿线部分收费大棚维护工程
清单支付报表 (800章)

施工单位：领科建设集团有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：

期号：01

截止时间： 年 月 日

子目号	子目名称	单位	合同数量				变更增减		变更后		到本期末累计完成				到上期末累计完成		本期完成	
			工程数量	合同金额 (元)	变更工程 量	变更金额 (元)	工程数量	变更后金额 (元)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	工程数量	金额 (元)	百分比 (%)	
800	房建工程	A	B	C=B*A	D	E=D*A	F=B+D	G=F*A	H=K+N	I=J*A	J=I/G	K	L=K*A	M=L/G	N	O=N*A	P=O/G	
800-6	涿州收费站大棚																	
-1	天沟拆除及搭接钢板修复	m	10.00	136.60		0.00	0.00	136.60	1366	136.60	100.00	0.00	0.00	0.00	136.60	1366	100.00	
-2	雨水管拆除	m	50.00	83.20	4160	0.00	0.00	83.20	4160	83.20	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	4160	100.00	
-3	建筑垃圾弃置	m³	70.00	325.50	22785	0.00	0.00	325.50	22785	325.50	100.00	0.00	0.00	0.00	325.50	22785	100.00	
-4	钢屋架	t	6240.00	28.354	176929	0.00	0.00	28.35	176929	28.35	100.00	0.00	0.00	0.00	28.354	176929	100.00	
-5	屋面天沟、檐沟	m	320.00	136.60	43712	0.00	0.00	136.60	43712	136.60	100.00	0.00	0.00	0.00	136.60	43712	100.00	
-6	屋面排水管	m	70.00	83.20	5824	0.00	0.00	83.20	5824	83.20	100.00	0.00	0.00	0.00	83.20	5824	100.00	
本章合计 (元)			254776															

施工单位：

监理单位：

建设单位：

