

京港澳高速公路京石段养护工程

竣工验收证书

竣工验收时间:

合同段竣工验收证书第

号

工程名称: 京港澳高速公路京石段 2024 年部分防眩网更换工程		合同段名称及编号: 京港澳高速公路京石段 2024 年部分防眩网更换工程		
项目执行单位: 河北京石高速公路开发有限公司		设计单位: 河北省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位: 唐山大成路桥有限公司		监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司		
本合同段主要工程量: 1、防眩网更换: K045+300-K045+500 抱箍支撑 204m、K045+610-K047+790 抱箍支撑 2076m、K047+790-K048+540 抱箍支撑 1500m、K045+740-K046+200 新增槽形钢板支撑 108m、K098+000-K111+590 槽形钢板支撑 13440m、K122+490-K124+500 槽形钢板支撑 2010m、K129+500-K129+934 槽形钢板支撑 438m、K145+018-K145+500 混凝土独立基础支撑 390m、K145+065 金线河中桥新增槽形钢板支撑 96m、K164+200-K172+560 槽形钢板支撑 8262m。 抱箍支撑共计 3780m、槽形钢板支撑共计 24354m、混凝土独立基础支撑 390m。 2、防草布: K098+000-K111+590 铺设 13440m、K122+490-K124+500 铺设 2010m、K125+900-K129+933 铺设 438m、K164+200-K172+560 铺设 8262m。				
本合同段价款	原合同	2943270 元	实际	2857544 元
本合同段工期	原合同	工期 60 天	实际	6 月 03 日至 7 月 26 日
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定(内容较多时, 可用附件)				
一、工程评价 完成了合同工程量, 施工记录较齐全。 工程质量符合施工技术规范 and 施工图设计要求。 综合评价, 本项目工程质量合格, 可以交付使用。				
二、存在问题及建议 加强对已完成工程的监测, 及时处理发现的病害, 对后续可能出现的质量问题及时跟进并处理。				

(施工单位的意见)

施工单位自检合格,同意交工。

施工单位法人代表或授权人(签字)





2024年7月30日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

监理单位抽检合格,同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)





2024年7月30日

(设计单位的意见)

符合设计文件要求,同意交工。

设计单位法人代表或授权人(签字)





2024年7月30日

(项目法人或其委托的工程执行单位的意见)

同意交工

项目法人或其委托的工程执行单位或授权人(签字)





2024年7月30日

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

支付证书

支付期: 终期

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位: 唐山大成路桥有限公司



2024年 8 月 / 日

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程
支付证书

施工单位：唐山大成路桥有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：FXW-2024-ZF-01

期 号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单 总金额(元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
		金 额(元)		金 额(元)		金 额(元)	
总则	75591.00	75591.00		0.00		75591.00	
安全设施及预埋管线	2781953.00	2781953.00		0.00		2781953.00	
暂列金额	85726.00						
小计	2943270.00	2857544.00		0.00		2857544.00	
索赔金额							
逾期交工违约金							
逾期付款违约金							
合计	2943270.00	2857544.00		0.00		2857544.00	
质量保证金 (3%)		-85726.32		0.00		-85726.32	
返还质量保证金							
农民工工资保证金 (2%)		-57150.88				-57150.88	
返还农民工工资保证金							
合计支付		2714666.80				2714666.80	

施工单位项目经理：王

总监工程师：王

建设单位：张浩



京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

支付证书

京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

工程量清单统计表

施工单位：唐山大成路桥有限公司

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：FXW-2024-ZF-01

期 号：01

截止时间： 年 月 日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
	总金额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)	金 额(元)
按合同条款规定，提供建筑工程一切险	8529.00	8529.00		0.00		8529.00	
按合同条款规定，提供第三者责任险	6000.00	6000.00		0.00		6000.00	
竣工文件	6000.00	6000.00		0.00		6000.00	
施工环保费	2000.00	2000.00		0.00		2000.00	
安全生产费	45062.00	45062.00		0.00		45062.00	
承包人驻地建设租赁费	8000.00	8000.00		0.00		8000.00	
玻璃钢防眩网（一字支撑）	2118798.00	2118798.00		0.00		2118798.00	
玻璃钢防眩网（抱箍支撑）	423360.00	423360.00		0.00		423360.00	
玻璃钢防眩网（混凝土基础支撑）	50700.00	50700.00		0.00		50700.00	
防草布	189095.00	189095.00		0		189095.00	
支付总计	2857544.00	2857544.00		0.00		2857544.00	

施工单位项目经理：刘伟
京港澳高速公路京石段
2024年部分防眩网更换工程
项目经理部

总监理工程师：

王 伟
京港澳高速公路京石段
2024年部分防眩网更换工程
总监办

建设单位：

魏浩峰

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

日期: 年 月 日

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01

项目名称	合同价及变更金额			到本期末完成			到上期末完成			本期完成	
	合同金额(元)	变更金额(元)	变更后金额(元)	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占合同价%	占变更后%	金额(元)	占变更后%
100章 总则	75591.00	0.00	75591.00	75591.00	100.00	100.00	0.00			75591.00	100.00
600章 安全设施及预埋管线	2781953.00	0.00	2781953.00	2781953.00	100.00	100.00	0.00			2781953.00	100.00
暂定金额	85726.00	0.00	85726.00								
小计	2857544.00	0.00	2857544.00	2857544.00	100.00	100.00	0.00			2857544.00	100.00
索赔金额											
违约金											
迟付款利息											
合计	2943270.00	0.00	2943270.00	2857544.00	100.00	100.00	0.00			2857544.00	100.00
开工预付款											
扣回开工预付款											
材料预付款											
扣回材料预付款											
拖期损失赔偿金											
质保金(3%)				85726.32			0.00			85726.32	
农民工工资保障金(2%)				57150.88			0.00			57150.88	
支付				2714666.80			0.00			2714666.80	

施工单位:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程
项目经理部

监理单位:

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司
1301048729

建设单位:

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

清单支付报表 (100章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01-100

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价(元)	工程数量				到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
101	通则												
101-1	保险费												
-a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	8529.05	1.00	0.00	1.00	1.00	8529.05	0.00	0.00	1.00	8529.05	
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	6000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6000.00	0.00	0.00	1.00	6000.00	
102	工程管理												
102-1	竣工文件	总额	6000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	6000.00	0.00	0.00	1.00	6000.00	
102-2	施工环保费	总额	2000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2000.00	0.00	0.00	1.00	2000.00	
102-3	安全生产费	总额	45061.89	1.00	0.00	1.00	1.00	45061.89	0.00	0.00	1.00	45061.89	
104	承包人驻地建设												
104-1	承包人驻地建设租赁费	总额	8000.00	1.00	0.00	1.00	1.00	8000.00	0.00	0.00	1.00	8000.00	
			本页小计(元)					75591		0.00		75591	

施工单位:北京市市政路桥工程集团有限公司
监理单位:北京市市政路桥工程集团有限公司
审核单位:北京市市政路桥工程集团有限公司
编制单位:北京市市政路桥工程集团有限公司
编制人:北京市市政路桥工程集团有限公司
编制日期:2024-01-10

第1页 共1页

施工单位:



监理单位:



建设单位:

魏浩宇

清单支付报表 (600章)

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年部分防眩网更换工程

施工单位:唐山大成路桥有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

日期: 年 月 日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号: FXW-2024-ZF-01-600

第1页 共1页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	工程数量			到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				清单数量	变更数量	最终数量	数量	金额 (元)	数量	金额 (元)	数量	金额 (元)
606	防眩设施											
606-2	防眩网											
-a	玻璃钢防眩网 (一字支撑)	m	87.00	24354.00	0.00	24354.00	24354.00	2118798.00	0.00	0.00	24354.00	2118798.00
-b	玻璃钢防眩网 (抱箍支撑)	m	112.00	3780.00	0.00	3780.00	3780.00	423360.00	0.00	0.00	3780.00	423360.00
-c	玻璃钢防眩网 (混凝土基础支撑)	m	130.00	390.00	0.00	390.00	390.00	50700.00	0.00	0.00	390.00	50700.00
-e	防草布	m²	5.80	32602.50	0.00	32602.50	32602.50	189094.50	0.00	0.00	32602.50	189094.50
本页小计 (元)								2781953		0.00		2781953

施工单位: 唐山大成路桥有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司