

京港澳高速公路京石段 2024 年路面病害处治工程

中期支付证书

第 1 期 (编号: LM-ZJ-2024-01)

致: 河北京石高速公路开发有限公司:

根据合同协议书、合同条款及投标书附录的规定, 经审查符合合同支付条件, 批准京港澳高速公路京石段 2024 年路面病害处治工程合同段承包单位河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司联合体提出的第 1 期 (编号: LM-ZJ-2024-01) 付款申请。请予以支付总金额人民币 6438338.01 (大写: 陆佰肆拾叁万捌仟叁佰叁拾捌元零壹分) 为本期支付的全部付款。

总监理工程师:



陆佰肆拾叁

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中期支付证书

编号: LM-ZJ-2024-01

建设单位: 河北京石高速公路开发有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位: 河北交投路桥建设开发有限公司

河北高速公路工程养护科技有限公司

2024年11月20日

支付汇总表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

截止日期:2024年11月20日

编号:LM-ZJ-2024-01

序号	章次	项目名称	合同金额(元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
				金额(元)	占合同价	金额(元)	占合同价	金额(元)	占合同价
1	100	总则	325759.00	216753.52	66.54%	0.00	0.00%	216753.52	66.54%
2	300	路面	8932011.00	6011729.05	67.31%	0.00	0.00%	6011729.05	67.31%
3	600	安全设施及预埋管线	209394.00	209855.44	100.22%	0.00	0.00%	209855.44	100.22%
4		暂列金额	284015.00					209855.44	100.22%
5		小计	9751179.00	6438338.01	66.03%	0.00	0.00%	6438338.01	66.03%
6		变更金额		0.00		0.00		0.00	
7		索赔金额		0.00		0.00		0.00	
8		逾期交工违约金		0.00		0.00		0.00	
9		合计		6438338.01		0.00		6438338.01	
10		质量保证金(3%)		-193150.14		0.00		-193150.14	
11		返还质量保证金(3%)		0.00		0.00		0.00	
12		农民工工资保障金(2%)		-128766.76		0.00		0.00	
13		返还农民工工资保障金(2%)		0.00		0.00		-128766.76	
14		合计支付	6116421.11			0.00		6116421.11	

项目经理:

林放

监理工程师:

建设单位:



项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

监理单位:河北通达工程咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

截止日期:2024年11月20日

清单支付报表

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:LM-ZJ-2024-01 第1页 共4页

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司														截止日期：2024年11月20日	
子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成			
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	
101	通则														
101-1	保险费														
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	28298.60	1	28299	0.665	18818.57	66.50%	0.00	0.00	0.00%	0.665	18818.57	66.50%	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	6000.00	1	6000	0.665	3990.00	66.50%	0.00	0.00	0.00%	0.665	3990.00	66.50%	
102	工程管理														
102-1	竣工文件	总额	10000.00	1	10000	0.665	6650.00	66.50%	0.00	0.00	0.00%	0.665	6650.00	66.50%	
102-2	施工环保费	总额	50000.00	1	50000	0.665	33250.00	66.50%	0.00	0.00	0.00%	0.665	33250.00	66.50%	
102-3	安全生产费	总额	146464.62	1	146465	0.666	97522.61	66.60%	0.00	0.00	0.00%	0.666	97522.61	66.60%	
104	承包人驻地建设														
104-1	承包人驻地建设	总额	84996.00	1	84996	0.665	56522.34	66.50%	0.00	0.00	0.00%	0.665	56522.34	66.50%	
本章合计(元)：216753.52元															

编制：高进

项目经理：林政

监理工程师：王二

监理单位：河北京石高速公路开发有限公司

编制: 周进

项目经理: 林政

监理工程师: 李建设

建设单位: 魏浩林



清单支付报表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

截止日期:2024年11月20日

编号: LW-ZJ-2024-01 第2页 共4页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期未累计完成		到上期未累计完成		本期完成	
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比
308	透层和黏层										
308-2	黏层										
-a	SBR改性乳化沥青黏层油(0.6L/m²)	m²	2.98	19158.20	57091	18821.65	56088.52	98.24%	0.00	0.00	0.00%
-b	微罩面黏层(0.3kg/m²)	m²	2.67	22308.00	59562	22308.00	59562.36	100.00%	0.00	0.00	0.00%
310	沥青表面处治与封层										
310-2	封层										
-a	改性沥青防水粘结层(1.8kg/m²)	m²	8.00	60218.50	481748	60398.56	483188.48	100.30%	0.00	0.00	0.00%
310-3	侧壁处治(1.0kg/m²)	m²	5.00	817.59	4088	812.06	4060.30	99.32%	0.00	0.00	0.00%
311	改性沥青及改性沥青混合料										
311-1	细粒式改性沥青混合料路面										
-a	厚40mmAC-13C	m³	50.50	60218.50	3041034	60398.56	3050127.28	100.30%	0.00	0.00	0.00%
-b	厚60mmAC-13C	m³	75.56	3408.20	257524	3320.20	250874.31	97.42%	0.00	0.00	0.00%
-c	AC-13C调平层	m³	1312.20	221.875	291145	338.30	443917.26	152.47%	0.00	0.00	0.00%
311-5	15mm微罩面	m²	20.00	22308.00	446160	22308.00	446160.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%
本页小计(元): 4793978.51							4793978.51				
本章合计(元): 6011729.05							6011729.05				
									0.00		
									0.00		

编制:

徐进

项目经理:

林放

监理工程师:

李环

建设单位:

魏浩兴

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

清单支付报表

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

截止日期:2024年11月20日

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

编号:LM-ZJ-2024-01

第3页 共4页

子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成				到上期末累计完成				本期完成	
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	百分比
315	旧路面病害处治														
315-1	旧路面铣刨														
-a	铣刨沥青路面20mm	m ²	4.00	11175.00	44700	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-b	铣刨沥青路面40mm	m ²	4.23	63288.50	267710	52144.56	220571.49	82.39%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-c	铣刨沥青路面60mm	m ²	4.85	3408.20	16530	3320.20	16102.97	97.42%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-d	铣刨沥青路面0~15mm	m ²	3.00	264.00	792	8376.00	25128.00	3172.73%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-e	拉毛10mm	m ²	1.50	8254.00	12381	8254.00	12381.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
315-2	裂缝处治														
-a	热沥青灌缝	m	5.00	8322.90	41615	8323.00	41615.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-b	高聚物注浆	m ³	65.00	1102.50	71663	1102.50	71662.50	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-c	地聚物注浆	m ³	65.00	10500.00	682500	10500.00	682500.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-d	注水泥浆	m ³	726.25	106.90	77636	199.60	144959.50	186.72%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
-e	清缝灌封胶	m ³	2.68	1056.00	2830	1056.00	2830.08	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
316	环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土														
316-1	2.5cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土	m ²	84.15	11175.00	940376	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
316-2	4cm环氧接枝高粘复合改性沥青混凝土SMA-10	m ²	138.86	11324.00	1572451	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
316-3	水性环氧乳化沥青粘层	m ²	25.00	22499.00	562475	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
本页小计(元):1217750.54元							1217750.54			0.00			0.00		
本章合计(元):6011729.05元							6011729.05			0.00			0.00		

编制:

高建

项目经理:林放

监理工程师:

建设单位:

2024.11.20

魏浩

清单支付报表

项目名称:京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

监理单位:河北通达工程监理咨询有限公司

承包单位:河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

建设单位:河北京石高速公路开发有限公司

截止日期:2024年11月20日

编号:LM-ZJ-2024-01

第4页 共4页

建设单位：河北京石高速公路开发有限公司														编 号：LM-ZJ-2024-01		第4页 共4页	
子目号	子目名称	单位	单价 (元)	合同数量		到本期末累计完成			到上期末累计完成			本期完成					
				工程量	合同金额 (元)	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比	工程量	金额(元)	百分比			
605	道路交通标线																
605-1	热熔型涂料路面标线																
-a	热熔反光型	m²	35.00	2148.70	75205	2151.70	75309.50	100.14%	0.00	0.00	0.00%	2151.70	75309.50	100.14%			
-b	热熔凸起型	m²	89.08	1377.80	122734	1381.80	123090.74	100.29%	0.00	0.00	0.00%	1381.80	123090.74	100.29%			
-c	清铣标线	m²	12.00	954.60	11455	954.60	11455.20	100.00%	0.00	0.00	0.00%	954.60	11455.20	100.00%			
本章合计(元)：209855.44元							209855.44			0.00	0.00		209855.44				
编制：周进				项目经理：林放				监理工程师：王				建设单位：河北京石高速公路开发有限公司					

编制:

高进


项目经理:

林放

监理工程师:

建设单位:

魏浩华



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量支付汇总表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

计量编号：LM-ZJ-2024-01

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

截止日期：2024.11.20

子目号	子目名称	计量表编号	单位	单价(元)	审批数量	审批金额(元)
	100章 总则					
101	通则					
101-1	保险费					
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	LM-ZJ-2024-01-100-1	总额	28298.6	0.665	18818.57
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	LM-ZJ-2024-01-100-2	总额	6000	0.665	3990.00
102	工程管理					
102-1	竣工文件	LM-ZJ-2024-01-100-3	总额	10000	0.665	6650.00
102-2	施工环保费	LM-ZJ-2024-01-100-4	总额	50000	0.665	33250.00
102-3	安全生产费	LM-ZJ-2024-01-100-5	总额	146464.62	0.666	97522.61
104	承包人驻地建设					
104-1	承包人驻地建设	LM-ZJ-2024-01-100-6	总额	84996	0.665	56522.34
合计						216753.52

项目经理：林欣

监理工程师：李伟

建设单位：河北交投路桥建设开发有限公司

杨鹏

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量支付汇总表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

计量编号：LM-ZJ-2024-01

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

截止日期：2024.11.20

子目号	子目名称	计量表编号	单位	单价(元)	审批数量	审批金额(元)
	300章 路面					
308	透层和黏层					
308-2	黏层					
-a	SBR改性乳化沥青黏层油 (0.6L/m²)	LM-ZJ-2024-01-300-1~2	m²	2.98	18821.65	56088.52
-b	微罩面粘层 (0.3kg/m²)	LM-ZJ-2024-01-300-3	m²	2.67	22308.00	59562.36
310	沥青表面处治与封层					
310-2	封层					
-a	改性沥青防水粘结层 (1.8kg/m²)	LM-ZJ-2024-01-300-4~8	m²	8.00	60398.56	483188.48
310-3	侧壁处治 (1.0kg/m²)	LM-ZJ-2024-01-300-9~13	m²	5.00	812.06	4060.30
311	改性沥青及改性沥青混合料					
311-1	细粒式改性沥青混合料路面					
-a	厚40mmAC-13C	LM-ZJ-2024-01-300-14~18	m²	50.50	60398.56	3050127.28
-b	厚60mmAC-13C	LM-ZJ-2024-01-300-19	m²	75.56	3320.20	250874.31
-c	AC-13C调平层	LM-ZJ-2024-01-300-20	m³	1312.20	338.30	443917.26
311-5	15mm微罩面	LM-ZJ-2024-01-300-21	m²	20.00	22308.00	446160.00
315	旧路面病害处治					
315-1	旧路面铣刨					
-b	铣刨沥青路面40mm	LM-ZJ-2024-01-300-22~25	m²	4.23	52144.56	220571.49
-c	铣刨沥青路面60mm	LM-ZJ-2024-01-300-26	m²	4.85	3320.20	16102.97
-d	铣刨沥青路面0-15mm	LM-ZJ-2024-01-300-27	m²	3.00	8376.00	25128.00
-e	拉毛10mm	LM-ZJ-2024-01-300-28	m²	1.50	8254.00	12381.00
315-2	裂缝处治					
-a	热沥青灌缝	LM-ZJ-2024-01-300-29~31	m	5.00	8323.00	41615.00
-b	高聚物注浆	LM-ZJ-2024-01-300-32	m²	65.00	1102.50	71662.50
-c	地聚物注浆	LM-ZJ-2024-01-300-33	m²	65.00	10500.00	682500.00
-d	注水泥浆	LM-ZJ-2024-01-300-34~35	m³	726.25	199.60	144959.50
-e	清缝灌缝胶	LM-ZJ-2024-01-300-36	m²	2.68	1056.00	2830.08
合计						6011729.05

项目经理：林牧

监理工程师：

建设单位：

河北交投路桥建设开发有限公司
河北高速公路工程养护科技有限公司
河北通达工程监理咨询有限公司

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程
中间计量支付汇总表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

计量编号：LM-ZJ-2024-01

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

截止日期：2024.11.20

子目号	子目名称	计量表编号	单位	单价(元)	审批数量	审批金额(元)
	600章 安全设施及预埋管线					
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
-a	热熔反光型	LM-ZJ-2024-01-600-1	m ²	35.00	2151.70	75309.50
-b	热熔凸起型	LM-ZJ-2024-01-600-2	m ²	89.08	1381.80	123090.74
-c	清铣标线	LM-ZJ-2024-01-600-3	m ²	12.00	954.60	11455.20
合计						209855.44

项目经理：林放

监理工程师：李建设

建设单位：刘旺

杨鹏 养护部

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-100-1

编号: LM-ZJ-2024-01-100-1			
子目号	101-1-a	计量类别	合同
子目名称	建筑工程一切险		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定, 提供建筑工程一切险			

按合同条款规定, 提供建筑工程一切险。

计算公式: 无

计量单位：总额

申报数量: 0.665

审批数量: 0.665

编制: 冯进

项目经理: 林放

监理工程师:

2 即封

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-100-2

子目号	101-1-b	计量类别	合同
子目名称	第三者责任险		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供第三者责任险。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.665		审批数量： 0.665	

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：郭建伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-100-3

子目号	102-1	计量类别	合同
子目名称	竣工文件		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供竣工文件费用。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.665		审批数量： 0.665	

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：王树伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-100-4

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	施工环保费		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供施工环保费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.665		审批数量： 0.665	

编制：周建

项目经理：林放

监理工程师：王红伟



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-100-5

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	安全生产费		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供安全生产费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.666		审批数量：0.666	

编制：冯建

项目经理：林牧

监理工程师：王树伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-100-6

子目号	102-2	计量类别	合同
子目名称	承包人驻地建设		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	/	图号	/
中间交工证书编号	/	变更令编号	/
按合同条款规定，提供承包人驻地建设费。			
计算公式：无			
计量单位：总额			
申报数量： 0.665		审批数量： 0.665	

编制： 潘洪

项目经理： 林放

监理工程师： 李印伟



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-1

子目号	308-2-a	计量类别	合同
子目名称	SBR改性乳化沥青黏层油 (0.6L/m²)		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部 位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/

桥头跳车处治工程：

- 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台；
3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台；
5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台；
7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台；
9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台；
11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台；
13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台；
15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台；
17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台；
19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台；
21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台；
23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台；
25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台；
27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台；
29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台；
31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。
合计：15501.5m²。
- 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台；
4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台；
6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台；
8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台；
10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台；
12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台；
14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台；
16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台；
18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台；
20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台；
22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台；
24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台；
26、K93+189小桥北京方向北京台；
28、K128+196漕河大桥北京方向北京台；
30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台；

计算公式：493.8*25+243.8+518.8*2+612.5+668.8+593.8=15501.5。

计量单位：m²

申报数量：15501.5

审批数量：15501.5

编制：周建

项目经理：林放

监理工程师：王守伟

项目经理部



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-2

子目号	308-2-a	计量类别	合同
子目名称	SBR改性乳化沥青黏层油 (0.6L/m²)		
起止桩号	K140+500-K148+470		
部 位	路面工程	图号	S2-12(1/4)、S2-12(2/4)、 S2-12(3/4)、S2-13(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-007	变更令编号	/

路面龟裂推移等病害处治工程。

- 1、K140+540 ~ K140+670石家庄方向3、4行车道;
- 2、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道;
- 3、保定互通七一路西行方向全断面;
- 4、保定互通高速方向全断面。

合计3320.2m²。

计算公式: $915.2 + 99.4 + 510.4 \times 3 + 774.4 = 3320.2$ 。

审批数量: 3320.2

项目经理: 林放

监理工程师:

7-20 总办 1015729148

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-3

子目号	308-2-b	计量类别	合同
子目名称	微罩面粘层 (0.3kg/m²)		
起止桩号	K239+519		
部 位	路面工程	图号	S2-10 (1/2)、S2-10 (2/2)
中间交工证书编号	JGZS-011	变更令编号	/
桥面铺装病害处治工程： 1、K239+519木刀沟特大桥石家庄方向全断面。 合计：22308m²。			
计算公式：22308。			
计量单位：m² 申报数量： 22308 审批数量：22308			

编制：周世

项目经理：林敏
项目经理部

监理工程师：李伟
河北通达工程监理咨询有限公司
1501049729149

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-4

子目号	310-2-a	计量类别	合同
子目名称	改性沥青防水粘结层（1.8kg/m²）		
起止桩号	K53+217-K257+016		
部位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/
桥头跳车处治工程： 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台； 3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台； 5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台； 7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台； 9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台； 11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台； 13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台； 15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台； 17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台； 19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台； 21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台； 23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台； 25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台； 27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台； 29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台； 31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。 合计：31000m³。 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台； 4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台； 6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台； 8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台； 10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台； 12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台； 14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台； 16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台； 18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台； 20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台； 22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台； 24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台； 26、K93+189小桥北京方向北京台； 28、K128+196漕河大桥北京方向北京台； 30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台； 计算公式：987.5*25+487.5+1037.5+1225+1337.5+1187.5+1037.5=31000。			
计量单位：m³ 申报数量：31000 审批数量：31000			

编制：冯进

项目经理：林敏

监理工程师：王树伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司


编号：LM-ZJ-2024-01-300-5

子目号	310-2-a	计量类别	合同
子目名称	改性沥青防水粘结层（1.8kg/m²）		
起止桩号	K152+200-K202+350		
部 位	路面工程	图号	S2-8(3/3)
中间交工证书编号	JGZS-002	变更令编号	/
第三行车道纵缝处治工程： 1、K152+200 ~ K152+750石家庄方向第三行车道； 2、K152+950 ~ K154+300石家庄方向第三行车道； 3、K202+250 ~ K202+350石家庄方向第三行车道； 4、K151+650 ~ K151+750北京方向第三行车道。 合计7875m²。			
计算公式：2062.5+5062.5+375*2=7875。			
计量单位：m² 申报数量：7875 审批数量：7875			

编制：温进

项目经理：林改

监理工程师：李建设



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-6

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-7

监理工程师:

师: 马林林

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-8

编号: LM-ZJ-2024-01-300-8			
子目号	310-2-a	计量类别	合同
子目名称	改性沥青防水粘结层 (1.8kg/m²)		
起止桩号	教育培训中心		
部 位	路面工程	图号	S2-15(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-008	变更令编号	/
教培中心路面处治工程:			

计算公式: 8254。

审批数量: 8254

项目经理: 林敏

监理工程师:

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-9

子目号	310-3	计量类别	合同
子目名称	侧壁处治(1.0kg/m²)		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/

桥头跳车处治工程：

- 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台；
3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台；
5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台；
7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台；
9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台；
11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台；
13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台；
15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台；
17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台；
19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台；
21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台；
23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台；
25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台；
27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台；
29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台；
31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。
合计：234.1m³。
- 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台；
4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台；
6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台；
8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台；
10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台；
12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台；
14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台；
16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台；
18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台；
20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台；
22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台；
24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台；
26、K93+189小桥北京方向北京台；
28、K128+196漕河大桥北京方向北京台；
30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台；

计算公式：7.6*25+4.7+7.7*2+8.0+8.1+7.9=234.1。

计量单位：m²

申报数量：234.1

审批数量：234.1

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：李建设

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-10

监理工程师:

新建设

中间计量表

日期: 2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号: LM-ZJ-2024-01-300-11

路面龟裂推移等病害处治工程:

- 1、K140+500 ~ K140+540石家庄方向3、4行车道;
 - 3、K140+670 ~ K140+730石家庄方向3、4行车道;
 - 5、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道;
 - 7、保定互通七一路西行方向全断面;
 - 9、彭家庄互通石家庄方向南行匝道。
 - 11、藁城北收费站石家庄方向入口;
 - 13、藁城北服务区北京方向;
 - 15、K95+050北京方向3、4车道、应急车道;
- 合计217.1m³。

- 2、K140+540 ~ K140+670石家庄方向3、4行车道;
- 4、K140+730 ~ K141+500石家庄方向3、4行车道;
- 6、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道;
- 8、保定互通高速方向全断面;
- 10、K148+155 ~ K148+205石家庄方向3、4行车道;
- 12、K257+750石家庄方向3、4车道、应急车道;
- 14、K241+130北京方向第4车道、应急车道;
- 16、K86+161北京方向3、4车道。

计算公式: $3.8+27.5+5.4+62.2+2.7+9.3+19.8 \times 3+19.5+6.7+4.6+3.4+2.4+1.8+2.0+4.8+1.6=217.1$

计量单位: m^2

申报数量: 217.1

审批数量: 217.1

编制: 盛进

项目经理:

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-12

编制: 高进

项目经理: 林放

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-13

监理工程师:

项目经理: 林放

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-14

子目号	311-1-a	计量类别	合同
子目名称	厚40mmAC-13C		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/

桥头跳车处治工程：

- 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台；
3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台；
5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台；
7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台；
9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台；
11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台；
13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台；
15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台；
17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台；
19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台；
21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台；
23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台；
25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台；
27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台；
29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台；
31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。
合计：31000m²。
- 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台；
4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台；
6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台；
8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台；
10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台；
12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台；
14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台；
16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台；
18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台；
20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台；
22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台；
24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台；
26、K93+189小桥北京方向北京台；
28、K128+196漕河大桥北京方向北京台；
30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台；

计算公式：987.5*25+487.5+1037.5*2+1225+1337.5+1187.5=31000。

计量单位：m²

申报数量：31000

审批数量：31000

编制：张进

项目经理：林敏

监理工程师：王建国

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-15

子目号	311-1-a	计量类别	合同
子目名称	厚40mmAC-13C		
起止桩号	K152+200-K202+350		
部位	路面工程	图号	S2-8(3/3)
中间交工证书编号	JGZS-002	变更令编号	/
第三行车道纵缝处治工程： 1、K152+200 ~ K152+750石家庄方向第三行车道； 2、K152+950 ~ K154+300石家庄方向第三行车道； 3、K202+250 ~ K202+350石家庄方向第三行车道； 4、K151+650 ~ K151+750北京方向第三行车道。 合计7875m²。			
计算公式：2062.5+5062.5+375*2=7875。			
计量单位：m² 申报数量：7875 审批数量：7875			

编制：周建

项目经理：林放

监理工程师：李伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-16

编号: LM-ZJ-2024-01-300-16				
子目号	311-1-a	计量类别	合同	
子目名称	厚40mmAC-13C			
起止桩号	K140+500-K148+470			
部 位	路面工程	图号	S2-12(1/4)、S2-12(2/4)、 S2-12(3/4)、S2-12(4/4)、 S2-13(1/2)、S2-13(2/2)	
中间交工证书编号	JGZS-006、007	变更令编号	/	
路面龟裂推移等病害处治工程: 1、K140+500 ~ K140+540石家庄方向3、4行车道; 2、K140+540 ~ K140+670石家庄方向3、4行车道; 3、K140+670 ~ K140+730石家庄方向3、4行车道; 4、K140+730 ~ K141+500石家庄方向3、4行车道; 5、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道; 6、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道; 7、保定互通七一路西行方向全断面; 8、保定互通高速方向全断面; 9、彭家庄互通石家庄方向南行匝道。 10、K148+155 ~ K148+205石家庄方向3、4行车道; 11、藁城北收费站石家庄方向入口; 12、K257+750石家庄方向3、4车道、应急车道; 13、藁城北服务区北京方向; 14、K241+130北京方向第4车道、应急车道; 15、K95+050北京方向3、4车道、应急车道; 16、K86+161北京方向3、4车道。 合计12954.6m²。				
计算公式: 294+955.5+441+5659.5+112.5+1197+540*3+810+360+375+140+200+60+140+504+86.1=12954.6。				

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：王印伟

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-17

桥面铺装病害处治工程:

2、K239+750 ~ K239+780石家庄方向3行车道:

计算公式： $105 \times 3 = 315$ 。

申报数量: 315

审批数量: 315

项目经理: 林敏

监理工程师:



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-18

子目号	311-1-a	计量类别	合同
子目名称	厚40mmAC-13C		
起止桩号	教育培训中心		
部 位	路面工程	图号	S2-15(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-008	变更令编号	/
教培中心路面处治工程： 教育培训中心。合计8254m³。			
计算公式：8254。			
计量单位：m³ 申报数量：8254 审批数量：8254			

编制：周洪

项目经理：林放

监理工程师：郭伟



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-19

编号: LM-ZJ-2024-01-300-19			
子目号	311-1-b	计量类别	合同
子目名称	厚60mmAC-13C		
起止桩号	K140+500-K148+470		
部 位	路面工程	图号	S2-12(1/4)、S2-12(2/4)、 S2-12(3/4)、S2-12(4/4)、 S2-13(1/2)、S2-13(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-007	变更令编号	/

- 1、K140+540 ~ K140+670石家庄方向3、4行车道;
- 2、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道;
- 3、保定互通七路西行方向全断面;
- 4、保定互通高速方向全断面;

合计3320.2m²。

计算公式: $915.2 + 99.4 + 510.4 \times 3 + 774.4 = 3320.2$ 。

审批数量: 3320.2

监理工程师:



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-20

子目号	311-1-c	计量类别	合同
子目名称	AC-13C调平层		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/
桥头跳车处治工程： 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台； 3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台； 5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台； 7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台； 9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台； 11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台； 13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台； 15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台； 17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台； 19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台； 21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台； 23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台； 25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台； 27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台； 29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台； 31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。 合计：338.3m³。 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台； 4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台； 6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台； 8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台； 10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台； 12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台； 14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台； 16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台； 18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台； 20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台； 22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台； 24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台； 26、K93+189小桥北京方向北京台； 28、K128+196漕河大桥北京方向北京台； 30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台； 计算公式： $4+4.6+4+4.7+45.7+18.2+21+8.2+17.7+4+4.3+14.6+13.9+21.1+33.8+12.1+15.7+4.3+4+7.4+4.7+4.3+7.7+4.3+4.3+15.2+4.3+4.3+8.3+13.3=338.3。$			
计量单位：m³	申报数量：338.3	审批数量：338.3	

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：李伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

日期：2024.11.20

编号：LM-ZJ-2024-01-300-21

子目号	311-5	计量类别	合同
子目名称	15mm微罩面		
起止桩号	K239+519		
部 位	路面工程	图号	S2-10（1/2）、S2-10（2/2）
中间交工证书编号	JGZS-011	变更令编号	/
桥面铺装病害处治工程： 1、K239+519木刀沟特大桥石家庄方向全断面。 合计：22308m³。			
计算公式：22308。			
计量单位：m³ 申报数量：22308 审批数量：22308			

编制：冯进

项目经理：林放

监理工程师：李建伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-22

子目号	315-1-b	计量类别	合同
子目名称	铣刨沥青路面40mm		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	路面工程	图号	S2-3(1/2)、S2-3(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-001	变更令编号	/
桥头跳车处治工程： 1、K53+217永济路分离立交石家庄方向石家庄台； 3、K61+533涿州南外环分离立交石家庄方向石家庄台； 5、K087+188定兴分离式立交石家庄方向石家庄台； 7、K166+504龙泉河大桥石家庄方向石家庄台； 9、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向石家庄台； 11、K255+522北汪分离立交石家庄方向石家庄台； 13、K256+483正港路分离立交石家庄方向石家庄台； 15、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向石家庄台； 17、K257+280金五路分离立交石家庄方向石家庄台； 19、K54+069赵各庄中桥北京方向石家庄台； 21、K61+533涿州南外环分离立交北京方向石家庄台； 23、K76+024团结路东延分离立交北京方向石家庄台； 25、K79+804东高线分离立交北京方向北京台； 27、K94+189南拒马河特大桥北京方向石家庄台； 29、K250+648羊曲线分离立交北京方向北京台； 31、K257+016韩家洼互通主线桥北京方向北京台。 合计：31000m²。 2、K55+354范阳路分离立交石家庄方向北京台； 4、K74+169和平路分离立交石家庄方向石家庄台； 6、K94+189南拒马河特大桥石家庄方向石家庄台； 8、K250+648羊曲线分离立交石家庄方向北京台； 10、K255+522北汪分离立交石家庄方向北京台； 12、K255+747昆仑燃气管线交叉石家庄方向北京台； 14、K257+016韩家洼互通主线桥石家庄方向北京台； 16、K257+280金五路分离立交石家庄方向北京台； 18、K53+739华阳路分离立交北京方向石家庄台； 20、K55+354范阳路分离立交北京方向北京台； 22、K61+533涿州南外环分离立交北京方向北京台； 24、K77+892南环路分离立交北京方向北京台； 26、K93+189小桥北京方向北京台； 28、K128+196漕河大桥北京方向北京台； 30、K256+483正港路分离立交北京方向北京台； 计算公式：987.5*25+487.5+1037.5*2+1225+1337.5+1187.5=31000。			
计量单位：m² 申报数量：31000 审批数量：31000			

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：刘建伟

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-23

第三行车道纵缝处治工程:	
1、K152+200 ~ K152+750石家庄方向第三行车道;	
2、K152+950 ~ K154+300石家庄方向第三行车道;	
3、K202+250 ~ K202+350石家庄方向第三行车道;	
4、K151+650 ~ K151+750北京方向第三行车道。	
合计7875m ² 。	

计算公式: $2062.5 + 5062.5 + 375 \times 2 = 7875$ 。

审批数量: 7875

监理工程师:

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司
 监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

日期：2024.11.20

编号：LM-ZJ-2024-01-300-24

子目号	315-1-b	计量类别	合同
子目名称	铣刨沥青路面40mm		
起止桩号	K140+500-K148+470		
部 位	路面工程	图号	S2-12(1/4)、S2-12(2/4)、 S2-12(3/4)、S2-12(4/4)、 S2-13(1/2)、S2-13(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-006、007	变更令编号	/
路面龟裂推移等病害处治工程： 1、K140+500 ~ K140+540石家庄方向3、4行车道； 3、K140+670 ~ K140+730石家庄方向3、4行车道； 5、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道； 7、保定互通七一路西行方向全断面； 9、彭家庄互通石家庄方向南行匝道。 11、藁城北收费站石家庄方向入口； 13、藁城北服务区北京方向； 15、K95+050北京方向3、4车道、应急车道； 合计12954.6m²。			
2、K140+540 ~ K140+670石家庄方向3、4行车道； 4、K140+730 ~ K141+500石家庄方向3、4行车道； 6、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道； 8、保定互通高速方向全断面； 10、K148+155 ~ K148+205石家庄方向3、4行车道； 12、K257+750石家庄方向3、4车道、应急车道； 14、K241+130北京方向第4车道、应急车道； 16、K86+161北京方向3、4车道。			
计算公式：294+955.5+441+5659.5+112.5+1197+540*3+810+360+375+140+200+60+140+504+86.1=12954.6。			
计量单位：m² 申报数量：12954.6 审批数量：12954.6			

编制：周进

项目经理：林敏

监理工程师：郭建伟



京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-25

子目号	315-1-b	计量类别	合同
子目名称	铣刨沥青路面40mm		
起止桩号	K239+510-K239+940		
部位	路面工程	图号	S2-10（1/2）、S2-10（2/2）
中间交工证书编号	JGZS-011	变更令编号	/
桥面铺装病害处治工程： 1、K239+510 ~ K239+540木刀沟特大桥石家庄方向3行车道； 2、K239+750 ~ K239+780石家庄方向3行车道； 3、K239+910 ~ K239+940木刀沟特大桥石家庄方向3行车道。 合计315m²。			
计算公式：105*3=315。			
计量单位：m² 申报数量：315 审批数量：315			

编制：冯进



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-26

监理工程师:

3320.2

交通工程监理咨询有限公司

师: 2 郭建伟

总经办

1501049729148

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-27

监理工程师:

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

日期：2024.11.20

编号：LM-ZJ-2024-01-300-28

子目号	315-1-e	计量类别	合同
子目名称	拉毛10mm		
起止桩号	教育培训中心		
部 位	路面工程	图号	S2-15(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-008	变更令编号	/
教培中心路面处治工程： 教育培训中心。合计8254m²。			
计算公式：8254。			
计量单位：m² 申报数量：8254 审批数量：8254			

编制：冯进

项目经理：林放

监理工程师：李伟

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-29

编制: 周进

项目经理:

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-30

子目号	315-2-a	计量类别	合同
子目名称	热沥青灌缝		
起止桩号	教育培训中心		
部 位	路面工程	图号	S2-15(2/2)
中间交工证书编号	JGZS-008	变更令编号	/

教培中心路面处治工程:

教培中心路面处治工程：
教育培训中心。合计7428.6m。

计算公式: 7428.6 。

计量单位: m

申报数量: 7428.6

审批数量: 7428.6

编制: 温进

项目经理: 林敏

监理工程师:

2 2012.12.12

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-300-31

子目号	315-2-a	计量类别	合同
子目名称	热沥青灌缝		
起止桩号	K232+490-K234+000		
部位	路面工程	图号	S2-6 (1/2)、S2-6 (2/2)
中间交工证书编号	JGZS-010	变更令编号	/
环氧试验段： 1、K232+490 ~ K233+250石家庄方向1-4行车道； 2、K233+250 ~ K234+000石家庄方向1-行车道。 合计750m³。			
计算公式：377.5+372.5=750。			
计量单位：m 申报数量：750 审批数量：750			

编制：潘进

项目经理：林放

监理工程师：孙志伟



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-32

监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司				日期：2024.11.20	
编号：LM-ZJ-2024-01-300-32					
子目号	315-2-b	计量类别	合同		
子目名称	高聚物注浆				
起止桩号	K146+490-K146+595				
部 位	路面工程	图号	S2-8(1/3)、S2-8(2/3)		
中间交工证书编号	JGZS-003	变更令编号	/		
路面龟裂推移等病害处治工程：					

1、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道。
合计1102.5m²。

计算公式: 1102.5 。

计量单位: m^2

申报数量: 1102.5

审批数量: 1102.5

编制: 周伟

项目经理:

监理工程师:



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-33

编制: 周进

项目经理:

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-34

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-35

编号: LM-ZJ-2024-01-300-35			
子目号	315-2-d	计量类别	合同
子目名称	注水泥浆		
起止桩号	K140+500-K148+470		
部 位	路面工程	图号	S2-8(1/3)、S2-8(2/3)
中间交工证书编号	JGZS-005	变更令编号	/

计算公式： $7.6+12.3=19.9$ 。

审批数量: 19.9

项目经理:

监理工程师:

中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-300-36

监理工程师:

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-600-1

编号: LM-ZJ-2024-01-600-1			
子目号	605-1-a	计量类别	合同
子目名称	热熔反光型标线		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	安全设施及预埋管线	图号	S2-15(2/2)、S3-3(1/3)、 S3-3(2/3)、S3-3(3/3)
中间交工证书编号	JGZS-009	变更令编号	/
标线恢复工程:			
1、K53+217 永济路分离立交石家庄方向全断面; 3、K61+533 涿州南外环分离立交石家庄方向全断面; 5、K087+188 定兴分离式立交石家庄方向全断面; 7、K166+504 龙泉河大桥石家庄方向全断面; 9、K255+522 北汪分离立交石家庄方向全断面; 11、K256+483 正港路分离立交石家庄方向全断面; 13、K257+280 金五路分离立交石家庄方向全断面; 15、K54+069 赵各庄中桥北京方向全断面; 17、K61+533 涿州南外环分离立交北京方向全断面; 19、K77+892 南环路分离立交北京方向全断面; 21、K93+189 小桥北京方向全断面; 23、K128+196 漕河大桥北京方向全断面; 25、K256+483 正港路分离立交北京方向全断面; 27、K232+490 ~ K233+250石家庄方向1-4行车道; 29、K152+200 ~ K152+750石家庄方向第3行车道; 31、K202+250 ~ K202+350石家庄方向第3行车道; 33、K239+519 木刀沟特大桥石家庄方向全断面; 、K148+440 ~ K148+470石家庄方向3行车道; 保定互通七一路西行方向全断面; 39、K148+155 ~ K148+205石家庄方向3、4行车道; 41、K95+050北京方向3、4车道、应急车道; 共计2151.7m²			
2、K55+354 范阳路分离立交石家庄方向全断面; 4、K74+169 和平路分离立交石家庄方向全断面; 6、K94+189 南拒马河特大桥石家庄方向全断面; 8、K250+648 羊曲线分离立交石家庄方向全断面; 10、K255+747 昆仑燃气管线交叉石家庄方向全断面; 12、K257+016 韩家洼互通主线桥石家庄方向全断面; 14、K53+739 华阳路分离立交北京方向全断面; 16、K55+354 范阳路分离立交北京方向全断面; 18、K76+024 团结路东延分离立交北京方向全断面; 20、K79+804 东高线分离立交北京方向全断面; 22、K94+189 南拒马河特大桥北京方向全断面; 24、K250+648 羊曲线分离立交北京方向全断面; 26、K257+016 韩家洼互通主线桥北京方向全断面; 28、K233+250 ~ K234+000石家庄方向1-4行车道; 30、K152+950 ~ K154+300石家庄方向第3行车道; 32、K151+650 ~ K151+750石家庄方向第3行车道; 34、K140+500 ~ K141+500石家庄方向3、4行车道; 36、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道; 37、 38、教培中心停车位标线。 40、K257+750石家庄方向3、4车道、应急车道; 42、K86+161北京方向3、4行车道。			
35			
计算公式: 9*28+6+22.5*2+136.8+135+36.3+94.5+6+6.6+237.6+2.4+7.8+3.6+46.2+1.8+12.6+46.4+3+2.4+6+0.9+11.3*5+75*2+18.6 +33.7+21+81*2+432+189=2151.7。			
计量单位: m²			
申报数量: 2151.7			
审批数量: 2151.7			

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：王印伟

京港澳高速公路京石段2024年路面病害处治工程

中间计量表

承包人：河北交投路桥建设开发有限公司、河北高速公路工程养护科技有限公司

日期：2024.11.20

监理人：河北通达工程监理咨询有限公司

编号：LM-ZJ-2024-01-600-2

子目号	605-1-b	计量类别	合同
子目名称	热熔凸起型标线		
起止桩号	K53+217-K257+280		
部 位	安全设施及预埋管线	图号	S2-15(2/2)、S3-3(1/3)、 S3-3(2/3)、S3-3(3/3)
中间交工证书编号	JGZS-009	变更令编号	/
标线恢复工程： 1、K53+217 永济路分离立交石家庄方向全断面； 3、K61+533 涿州南外环分离立交石家庄方向全断面； 5、K087+188 定兴分离式立交石家庄方向全断面； 7、K166+504 龙泉河大桥石家庄方向全断面； 9、K255+522 北汪分离立交石家庄方向全断面； 11、K256+483 正港路分离立交石家庄方向全断面； 13、K257+280 金五路分离立交石家庄方向全断面； 15、K54+069 赵各庄中桥北京方向全断面； 17、K61+533 涿州南外环分离立交北京方向全断面； 19、K77+892 南环路分离立交北京方向全断面； 21、K93+189 小桥北京方向全断面； 23、K128+196 漕河大桥北京方向全断面； 25、K256+483 正港路分离立交北京方向全断面； 27、K232+490 ~ K233+250石家庄方向1-4行车道； 29、K146+490 ~ K146+595北京方向2、3、4行车道； 31、保定互通高速方向全断面； 33、K257+750 石家庄方向3、4车道、应急车道； 35、K95+050 北京方向3、4车道、应急车道。 共计1381.8m ² 2、K55+354 范阳路分离立交石家庄方向全断面； 4、K74+169 和平路分离立交石家庄方向全断面； 6、K94+189 南拒马河特大桥石家庄方向全断面； 8、K250+648 羊曲线分离立交石家庄方向全断面； 10、K255+747 昆仑燃气管线交叉石家庄方向全断面； 12、K257+016 韩家洼互通主线桥石家庄方向全断面； 14、K53+739 华阳路分离立交北京方向全断面； 16、K55+354 范阳路分离立交北京方向全断面； 18、K76+024 团结路东延分离立交北京方向全断面； 20、K79+804 东高线分离立交北京方向全断面； 22、K94+189 南拒马河特大桥北京方向全断面； 24、K250+648 羊曲线分离立交北京方向全断面； 26、K257+016 韩家洼互通主线桥北京方向全断面； 28、K239+519 木刀沟特大桥石家庄方向全断面； 30、保定互通七一路西行方向全断面； 32、彭家庄互通石家庄方向南行匝道； 34、K241+130 北京方向第4车道、应急车道； 计算公式：20*30+10+64.8+528+21+24+24+24+36+32+4+4+10=1381.8。			
计量单位：m ²	申报数量：1381.8	审批数量：1381.8	

编制：周进

项目经理：林放

监理工程师：



中间计量表

日期: 2024.11.20

编号: LM-ZJ-2024-01-600-3

监理工程师:

