

高碑店站区一体化功能完善工程

竣工决算支付证书

计量编号: JS202409

期号: 02

施工单位: 北京航哲建设工程有限公司

监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司

建设单位: 河北北京有高速公路开发有限公司

编制时间: 2024年12月10日



高碑店站区一体化功能完善工程
竣工决算支付证书

施工单位: 北京航哲建设工程有限公司
监理单位: 河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位: 河北北京石高速公路开发有限公司


计量编号: JS202409
期 号: 02
截止时间: 2024年12月10日

科目名称	合同清单	到本期末完成		到上期末完成		本期完成
	总金额(元)	金	额(元)	金	额(元)	金 额(元)
清单100章总则	112855	112831.91		27162.91		85669
房建工程	3633089.00	3633089.00		929798.00		2703291
暂估价						
小计	3745944.00	3745920.91		956960.91		2788960
奖励金额						
违约金						
合计	3745944.00	3745920.91		956960.91		2788960.00
开工预付款						
扣回开工预付款						
材料设备预付款						
扣回材料设备预付款						
农民工工资保障金(2%)		-74918.42				-74918.42
质量保证金(3%)		-112377.63				-112377.63
返回质量保证金						
支付总计		3558624.86		956960.91		2601663.95

施工单位项目经理: 王源

总监理工程师: 李亚如

建设单位:



高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
清单100章总则											
101-1	保险费										
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	11186	11186	0	0	1	11162.91	0	0
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	6000	6000	0	0	1	6000	0	0
102	工程管理										
104	承包人驻地建设										
104-1	承包人驻地建设	总额	1	10000.00	10000	0	0	1	10000	0	0
102	工程管理										
102-1	竣工文件	总额	1	11080.92	11081	1	11081	0	0	1	11081
102-2	施工环保费	总额	1	18165.45	18165	1	18165	0	0	1	18165
102-3	安全生产费	总额	1	56422.59	56423	1	56423	0	0	1	56423
本期清单完成合计					112855	合计	112831.91	合计	27162.91	合计	85669



施工单位计量工程师

监理单位计量工程师

建设单位计量工程师



高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
800章 房 建 工 程											
800-1食堂接建土建工程											
010101001001	平整场地 1.土壤类别:一、二类土	m2	120.75	2.76	333	0	0	2.76	333	0	0
010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械挖土 4.清单量等于定额量 5.含大型机械进出场	m3	71.42	4.21	301	0	0	4.21	301	0	0
010103001001	回填方 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:综合考虑 4.清单量等于定额量	m3	51.09	28.11	1436	0	0	28.11	1436	0	0
010103002001	余方弃置 1.废弃料品种:余土 2.运距:施工方自行考虑 3.清单量等于定额量	m3	20.33	11.54	235	0	0	11.54	235	0	0
010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖MU20 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM10 A 含止水加	m3	12.71	639.08	8123	0	0	639.08	8123	0	0
010401008001	内墙 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM5	m3	8.24	738.82	6088	0	0	738.82	6088	0	0
010401008002	外墙 1. 240mm厚AAC条板墙 2. 含脚手架	m3	16.44	1140.84	18755	0	0	1140.84	18755	0	0
010401003001	实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土标准砖 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.72	740.89	2015	0	0	740.89	2015	0	0
010501002001	带形基础 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含泵送、模板	m3	7.44	660.38	4913	0	0	660.38	4913	0	0

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010503004001	圆梁 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	7.26	1302.88	9459	0	0	1302.88	9459	0	0
010503002001	矩形梁 构造柱	m3	1.26	1121.15	1413	0	0	1121.15	1413	0	0
010502002001	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	3.13	1111.93	3480	0	0	1111.93	3480	0	0
010505003001	平板 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、现浇板、雨篷	m3	13.89	1140.45	15841	0	0	1140.45	15841	0	0
010505008001	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	0.35	1140.46	399	0	0	1140.46	399	0	0
010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ 10以内	t	0.23	6372.87	1466	0	0	0.23	1466	0	0
010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 10以内	t	0.96	6372.85	6118	0	0	0.96	6118	0	0
010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 10~Φ 20	t	0.955	6119.85	5844	0	0	0.955	5844	0	0
010515001005	墙体拉结筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ 10以内	t	0.05	7241	362	0	0	0.05	362	0	0
010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	0.77	1089.58	839	0.77	839	0	0	0.77	839
010507001003	散水 混凝土散水 1. 12J1-152页-散1, 宽800mm 2. 含模板	m2	24.5	101.06	2476	24.5	2476	0	0	24.5	2476
010507004001	台阶 1. 详见12J1-154-台2 (面层单列项, 平台单列) 2. 含模板	m2	2.52	254.67	642	2.52	642	0	0	2.52	642

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 详见12J1-154-台2（台阶面层）	m2	2.52	87.85	221	2.52	221	0	0	2.52	221
011101001001	水泥砂浆找地面 水泥抹面地面 详见12J1-154-台2（平台） 1. 20mm厚1：2水泥砂浆抹面压	m2	2.52	106.15	267	2.52	267	0	0	2.52	267
011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除原有窗	樘	1	32.7	33	1	33	0	0	1	33
010801002001	木质门带套 1. 门代号及洞口尺寸：成品木门 M1533 2. 满足图纸其他要求	樘	2	4971.88	9944	2	9944	0	0	2	9944
010801002002	木质门带套 1. 门代号及洞口尺寸：成品木门 M1024 2. 满足图纸其他要求	樘	2	2436.91	4874	2	4874	0	0	2	4874
010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 1. 框、扇材质：断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度：普通透明平板玻璃 3. 部分窗消防救援窗口标识，含手动开启装置（开启角度大于45℃） 4. 满足图纸其他要求	m2	25.2	622.51	15687	25.2	15687	0	0	25.2	15687
011001001001	保温隔热屋面（不上人） 屋-1 水泥砂浆保护层屋面-屋105 1. 20厚1：2.5水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层（另计） 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 80厚挤塑聚苯板 6. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚1：8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡2%找坡层 8. 含垂直运输	m2	110.58	156.42	17297	110.58	17297	0	0	110.58	17297
010902001001	屋面卷材防水（不上人） 屋-1 1. 4mm厚热熔法施工聚合物改性防水卷材两道	m2	110.58	90.24	9979	110.58	9979	0	0	110.58	9979
010902003001	屋面刚性层 水泥砂浆，用于雨棚 1. 30厚最薄处1：2.5防水砂浆（内加3%防水粉）	m2	4.64	25.08	116	4.64	116	0	0	4.64	116

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010902004001	屋面排水管 1. 排水管品种、规格:UPVC DN110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见12J5-1 E2/9、E6/3	m	15.6	39.2	612	15.6	612	0	0	15.6	612
011407001001	墙面喷刷涂料 防水涂料外墙面 详见12J1-117-外墙6A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	118.45	150.67	17847	118.45	17847	0	0	118.45	17847
011001003001	保温隔热墙面 1. 50mm厚挤塑聚苯板 2. 含脚手架	m2	118.45	82.78	9805	118.45	9805	0	0	118.45	9805
011102003001	块料地面 陶瓷地砖地面 详见12J1-34-地202 1. 5厚陶瓷锦砖铺头拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	109.49	208.53	22832	109.49	22832	0	0	109.49	22832
011105003001	块料踢脚线 1. 面砖踢脚线 详见12J1-61-踢3, 150mm高	m2	9.98	165.67	1653	9.98	1653	0	0	9.98	1653
011201001003	混合砂浆墙面 混合砂浆墙面 详见12J1-78-内墙3-A 1. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	229.25	41.36	9482	229.25	9482	0	0	229.25	9482
011407001002	墙面喷刷涂料 1. 两遍防水成品腻子 2. 两遍涂料饰面	m2	229.25	31.23	7159	229.25	7159	0	0	229.25	7159
011301001001	天棚抹灰 混合砂浆顶棚 详见12J1-92-顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	116.03	34.74	4031	116.03	4031	0	0	116.03	4031
011407002001	天棚喷刷涂料 1. 两遍防水成品腻子 2. 两遍涂料饰面 3. 含脚手架	m2	116.03	31.23	3624	116.03	3624	0	0	116.03	3624

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
050307009001	标志牌 1.永久性责任标志牌 2.其余详见图纸纸要求	个	1	872	872	1	872	0	0	1	872
011502001001	滴水 1.滴水线	m	17	4.31	73	17	73	0	0	17	73
011201001004	两种材料墙体交接处做法 1.不同材质墙体交接处，应粘贴涂塑耐碱玻璃纤维网格布，每边不少于100mm	m2	6.2	9.62	60	6.2	60	0	0	6.2	60

800-1食堂接建电气工程

030411001012	配管 1.名称:配管 2.规格:JDG20	m	93.1	25.57	2381	93.1	2381	0	0	93.1	2381
030411004005	配线 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ2.5	m	211.09	5.88	1241	211.09	1241	0	0	211.09	1241
030411004004	配线 1.名称:配线 2.规格:WDZ-BYJ-BV4	m	63.19	7.41	468	63.19	468	0	0	63.19	468
030404031001	无端子 1.名称:无端子2.5	个	3	3.87	12	3	12	0	0	3	12
030404031002	无端子 1.名称:无端子4	个	3	4.84	15	3	15	0	0	3	15
030412005001	荧光灯 1.名称:LED双管灯(带玻璃保护罩) 2.规格:LED光管2*26W	套	15	127.89	1918	15	1918	0	0	15	1918
030412001005	普通灯具 1.名称:环形荧光灯(15W,1500lm) 2.类型:吸顶安装	套	7	92.22	646	7	646	0	0	7	646
030404034001	照明开关 1.名称:一联照明开关	个	4	21.64	87	4	87	0	0	4	87

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司



计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030404034002	照明开关 1. 名称: 二联照明开关	个	4	23.87	95	4	95	0	0	4	95
030404035001	插座 1. 名称: 单相二, 三极双联插座	个	5	23.15	116	5	116	0	0	5	116
030411006001	接线盒 1. 名称: 接线盒	个	35	11.34	397	35	397	0	0	35	397
030409002001	接地母线 1. 名称: 接地母线 2. 材质: -40*4镀锌扁钢	m	53.8	26.48	1425	53.8	1425	0	0	53.8	1425
030409008003	等电位端子箱、测试板 1. 名称: 接地测试卡	块	1	53.19	53	1	53	0	0	1	53
030414011001	接地装置 1. 名称: 接地网调试	系统	1	877.34	877	1	877	0	0	1	877
本期清单完成合计						合计	236737	合计	86581	合计	150156

施工单位计量工程师:

监理单位计量工程师:

建设单位计量工程师:



高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
800章 房 建 工 程											
800-2新建车库土建											
010101001001	平整场地 1.土壤类别：一、二类土	m2	1080.66	2.76	2983	0	0	1080.66	2983	0	0
	挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械钎探 4.清单量等于定额量 5.含大型机械进出场										
010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械钎探 4.清单量等于定额量 5.含大型机械进出场	m3	233.53	4.21	983	0	0	233.53	983	0	0
010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别：一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械钎探 4.清单量等于定额量	m3	294.84	4.21	1241	0	0	294.84	1241	0	0
010103001001	回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：综合考虑 4.清单量等于定额量	m3	429.74	28.11	12080	0	0	429.74	12080	0	0
010103002001	余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：施工方自行考虑 3.清单量等于定额量	m3	98.63	11.54	1138	0	0	98.63	1138	0	0
010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖MU20 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM110 4.防潮层材料种类：20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 5.含垫层	m3	46.62	639.08	29794	0	0	46.62	29794	0	0
010501001001	垫层 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C15 3.含泵送、模板	m3	6.96	645.52	4493	0	0	6.96	4493	0	0
010501003001	独立基础 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30 3.含泵送、模板	m3	29	555.27	16103	0	0	29	16103	0	0

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板	m3	6.28	1095.57	6880	0	0	6.28	6880	0	0
010501002001	带形基础 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	12.37	660.38	8169	0	0	12.37	8169	0	0
010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.365	6372.85	2326	0	0	0.365	2326	0	0
010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10以内	t	0.538	6372.84	3429	0	0	0.538	3429	0	0
010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10~Φ20	t	3.255	6119.85	19920	0	0	3.255	19920	0	0
010515001005	墙体拉结筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.284	7240.92	2056	0	0	0.284	2056	0	0
010516001001	螺栓 1. 螺栓种类: M24地脚螺栓 (含螺栓)	套	56	16.18	906	0	0	56	906	0	0
010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格: GJ-1, 其余详见图纸 2. Q355B钢 3. 含制作、安装、运输、除锈、防火涂料、垂直运输等全部工作内容	t	13.622	7237.87	98594	0	0	13.622	98594	0	0
010602001002	钢屋架 1. 钢材品种、规格: GJ-2, 其余详见图纸 2. Q355B钢 3. 含制作、安装、运输、除锈、防火涂料等全部工作内容	t	5.748	7237.87	41603	0	0	5.748	41603	0	0

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格: 刚性系杆 Φ121*3 2. 构件类型: Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	0.323	7839.85	2532	0	0	0.323	2532	0	0
010606001002	1. 钢支撑 钢材品种、规格: 刚性系杆 Φ121*3 2. 构件类型: Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	6.186	7839.85	48497	0	0	6.186	48497	0	0
010606001003	钢支撑 1. 钢材品种、规格: 水平支撑 Φ25 2. 构件类型: Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	0.693	7839.84	5433	0	0	0.693	5433	0	0
010606001004	1. 钢材品种、规格: 水平支撑 Φ20 2. 构件类型: Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	0.182	7839.84	1427	0	0	0.182	1427	0	0
010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 屋面檩条 X250*75*20*2.5/2.0 2. 构件类型: Q355B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	8.501	7839.84	66646	0	0	8.501	66646	0	0
010606001005	钢支撑 1. 钢材品种、规格: 隅撑 L50*3.0 2. 构件类型: Q355B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	0.475	7839.83	3724	0	0	0.475	3724	0	0
010606001006	钢支撑 1. 钢材品种、规格: 屋面撑杆、拉条 Φ12+Φ32*2.5、Φ12 2. 构件类型: Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	0.996	7839.84	7808	0	0	0.996	7808	0	0
010606002003	钢檩条 1. 钢材品种、规格: 屋面檩条 (含雨棚) C250*75*20*2.5 2. 构件类型: Q355B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	5.837	7839.84	45761	0	0	5.837	45761	0	0

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010606002004	钢檩条 1. 钢材品种、规格：墙面檩条2【25a 2. 构件类型：Q355B 3. 含制作、安装、运输、除锈等全部工作内容	t	14.801	7839.84	116037	0	0	14.801	116037	0	0
010606001007	钢叉撑 1. 钢材品种、规格：墙面撑杆、拉条φ12+φ32*2.0、φ12 2. 构件类型：Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈	t	0.592	7839.85	4641	0	0	0.592	4641	0	0
040901010005	高强螺栓 1. 材料种类:M20 2. 满足图纸要求	套	404	11.72	4735	0	0	404	4735	0	0
040901010004	高强螺栓 1. 材料种类:M20花篮螺栓 2. 满足图纸要求	套	48	11.72	563	0	0	48	563	0	0
040901010002	高强螺栓 1. 材料种类:M24 2. 满足图纸要求	套	96	16.18	1553	0	0	96	1553	0	0
040901010006	高强螺栓 1. 材料种类:M16 2. 满足图纸要求	套	40	11.72	469	0	0	40	469	0	0
040901010003	普通螺栓 1. 材料种类：普通螺栓M12 2. 满足图纸要求	套	552	11.72	6469	0	0	552	6469	0	0
010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 砖 实心砖MU20 2. 墙体类型: 外墙	m3	13.42	738.82	9915	13.42	9915	0	0	13.42	9915
010503004001	圆梁 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	3.43	1302.88	4469	3.43	4469	0	0	3.43	4469
010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	5.91	1111.93	6572	5.91	6572	0	0	5.91	6572
010507007002	柱脚外包砼 1. 构件的类型: 柱脚外包砼 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C15	m3	0.79	1067.77	844	0.79	844	0	0	0.79	844
010507007003	二次灌浆层 1. 构件的类型: 砼二次灌浆层 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C40无收缩	m3	0.12	2523.42	303	0.12	303	0	0	0.12	303

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010507001002	坡道 水泥抹面坡道 1. 详见12J1-156-坡4 2. 含模板	m2	149.55	101.06	15114	149.55	15114	0	0	149.55	15114
010507004001	台阶 1. 详见12J1-154-台2 (面层单列项, 平台单列) 2. 含模板	m2	5.28	254.67	1345	5.28	1345	0	0	5.28	1345
011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 详见12J1-154-台2 (台阶面层) 1. 详见12J1-154-台2 (台阶面)	m2	5.28	87.85	464	5.28	464	0	0	5.28	464
011101001001	水泥砂浆楼地面 水泥抹面地面 详见12J1-154-台2 (平台) 1. 200mm厚1: 2水泥砂浆抹面压光	m2	2.52	106.15	267	2.52	267	0	0	2.52	267
010516003001	机械连接 1. 连接方式: 直螺纹连接 2. 规格: 20mm以内	个	204	8.71	1777	204	1777	0	0	204	1777
010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格: 双层压型金属板保温屋面 2. 金属檩条材料品种、规格	m2	1070.84	207.48	222178	1070.84	222178	0	0	1070.84	222178
010901002002	型材屋面 1. 雨棚, 双层压型钢板复合保温墙体雨棚, 做法参见06J925-2	m2	118.47	207.48	24580	118.47	24580	0	0	118.47	24580
010605002001	型材墙面 1. 100mm厚压型钢板保温墙面, 保温材料为100mm厚玻璃丝绵毡毡	m2	696.02	156.19	108711	696.02	108711	0	0	696.02	108711
010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 材料品种、规格: 彩钢板天沟	m	74.4	135.95	10115	74.4	10115	0	0	74.4	10115
011405001001	金属面防火涂料 1. 构件名称: 钢屋架防火涂料 2. 耐火极限2.5h	m2	736.06	145.95	107428	736.06	107428	0	0	736.06	107428
011405001002	金属面防火涂料 1. 构件名称: 屋面及墙面支撑防火涂料 2. 耐火极限1.5h	m2	358.99	46.81	16804	358.99	16804	0	0	358.99	16804

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
011405001003	金属面防火涂料 1. 构件名称: 檩条防火涂料 2. 耐火极限: 1.0小时	m2	1107.28	46.81	51832	1107.28	51832	0	0	1107.28	51832
010802004001	防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: WM1824 2. 成品防盗门	m2	8.64	1436.94	12415	8.64	12415	0	0	8.64	12415
010803002001	防火卷帘(闸)门 1. 门材质: 成品电动卷帘门 2. 启动装置品种、规格: 含电动门	m2	270	538.55	145409	270	145409	0	0	270	145409
010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 框、扇材质: 断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 普通透明平板玻璃	m2	85.2	622.51	53038	85.2	53038	0	0	85.2	53038
011407001001	墙面喷刷涂料 防水涂料外墙面 详见12J1-117-外墙6-A 1. 9厚: 3水泥砂浆 1. 9厚: 3水泥砂浆	m2	101.06	150.67	15227	101.06	15227	0	0	101.06	15227
011101003001	细石混凝土楼地面 细石砼地面 详见12J1-25-地102 1. 40mm厚C20细石砼, 表面撒	m2	1049.04	102.1	107107	1049.04	107107	0	0	1049.04	107107
011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线 详见12J1-踢1, 150mm高	m2	10.35	89.09	922	10.35	922	0	0	10.35	922
011201001002	混合砂浆墙面 混合砂浆墙面 详见12J1-78-内墙3A 1. 9厚: 1: 6水泥石灰砂浆	m2	80.64	42.6	3435	80.64	3435	0	0	80.64	3435
011407001002	墙面喷刷涂料 1. 两遍防水成品腻子 2. 两遍白色无机涂料饰面	m2	80.64	31.23	2518	80.64	2518	0	0	80.64	2518
050307009001	标志牌 1. 永久性责任标牌 2. 其余详见图纸纸要求	个	1	872	872	1	872	0	0	1	872
010401014001	砖地沟、明沟 1. 做法参见05J10-36 2. 含盖	m	10	354.83	3548	10	3548	0	0	10	3548

800-2新建车库电气

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成		
						数量	合价	数量	合价	数量	合价	
新建车库电气												
030404017001	配电箱 1. 名称: 配电箱AM1 800*1600*300 2. 基础形式、材质、规格: 槽钢	台	1	3287.69			1	3288	0	0	1	3288
030404017002	配电箱 1. 名称: 卷帘控制箱 2. 安装方式: 明装, 距地: 4m	台	5	907.54			5	4538	0	0	5	4538
030411001003	配管 1. 名称: 配管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗配	m	478.2	17.91			478.2	8565	0	0	478.2	8565
030411001011	配管 1. 名称: 配管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗配	m	8.7	23.62			8.7	205	0	0	8.7	205
030411001006	配管 1. 名称: 配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 内壁刷防锈漆一道	m	71.6	26.3			71.6	1883	0	0	71.6	1883
030411001007	配管 1. 名称: 配管 2. 规格: RC50	m	7.6	43.7			7.6	332	0	0	7.6	332
030408001001	电力电缆 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-5*6	m	90.4	41.79			90.4	3778	0	0	90.4	3778
030408006001	电力电缆头 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: ZR-YJV-5*6	个	6	189.25			6	1136	0	0	6	1136
030411004003	配线 1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-BV2.5	m	1465.5	4.5			1465.5	6595	0	0	1465.5	6595
030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-BV4	m	33.4	6.52			33.4	218	0	0	33.4	218

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030404031001	无端子 1.名称:无端子2.5	个	15	3.87	58	15	58	0	0	15	58
030404031002	无端子 1.名称:无端子4	个	3	4.84	15	3	15	0	0	3	15
030412002001	工厂灯 1.名称:深照型LED工矿灯 (5000lm) 2.安装形式:50W,吊杆安装,杆	套	24	260.21	6245	24	6245	0	0	24	6245
030412001005	普通灯具 1.名称:环形荧光光灯 (15W,1500lm) 2.类型:吸顶安装	套	10	92.22	922	10	922	0	0	10	922
030404034001	照明开关 1.名称:一联照明开关	个	2	21.64	43	2	43	0	0	2	43
030404034002	照明开关 1.名称:二联照明开关	个	1	23.86	24	1	24	0	0	1	24
030404034005	照明开关 1.名称:三联照明开关	个	2	27.2	54	2	54	0	0	2	54
030404034006	照明开关 1.名称:按钮	个	10	66.11	661	10	661	0	0	10	661
030404035001	插座 1.名称:单相二,三极双联插座	个	3	23.15	69	3	69	0	0	3	69
030411006001	接线盒 1.名称:接线盒	个	52	11.34	590	52	590	0	0	52	590
030414002001	送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	1	879.94	880	1	880	0	0	1	880

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢	m	352.8	26.48	9342	352.8	9342	0	0	352.8	9342
030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位连接箱WEB 500X250X120	台	1	115.13	115	1	115	0	0	1	115
030409008003	等电位端子箱、测试板 1.名称:接地测试卡	块	4	53.19	213	4	213	0	0	4	213
030414011001	接地装置 1.名称:接地网调试	系统	1	877.34	877	1	877	0	0	1	877
新建车库灭火器工程											
030901013001	灭火器 1.形式:挂装 2.规格、型号:手提式磷酸铵盐 干粉灭火器 3Kg	具	12	173.67	2084	12	2084	0	0	12	2084
新建车库通风工程											
030108003001	轴流通风机 1.名称:低噪声方形壁式 轴流风机 2.规格:№5.0H/F=960转 /G=7000m³/h;N=0.55kW,P=126P	台	8	1546.73	12374	8	12374	0	0	8	12374
本期清单完成合计					1561306	合计	1561306	合计	568993	合计	992313

施工单位计量工程师: 

监理单位计量工程师: 

建设单位计量工程师: 

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
800章 房 建 工 程											
800-3新建库房工程土建											
010101001001	平整场地 1.土壤类别：一、二类土	m2	1009.4	2.76	2786	0	0	1009.4	2786	0	0
010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别：一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械钎探 4.清单量等于定额量 5.含大型机械进出场	m3	422.45	4.21	1779	0	0	422.45	1779	0	0
010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别：一、二类土 2.人工辅助开挖 3.机械钎探 4.清单量等于定额量	m3	514.69	4.21	2167	0	0	514.69	2167	0	0
010103001001	回填方 1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土 3.填方粒径要求：综合考虑 4.清单量等于定额量	m3	727.49	28.11	20450	0	0	727.49	20450	0	0
010103002001	余方弃置 1.废弃料品种：余土 2.运距：施工方自行考虑 3.清单量等于定额量	m3	209.66	11.54	2419	0	0	209.66	2419	0	0
010401001001	砖基础 1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖M120 2.基础类型：条形 3.砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM10 4.防潮层材料种类：20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 5.含脚手架	m3	93.6	639.08	59818	0	0	93.6	59818	0	0
010501001001	垫层 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C15 3.含泵送、模板	m3	13.41	645.52	8656	0	0	13.41	8656	0	0
010501003001	独立基础 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30 3.含泵送、模板	m3	49.47	555.27	27469	0	0	49.47	27469	0	0

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板	m3	11.53	1095.57	12632	0	0	11.53	12632	0	0
010501002001	1. 带形基础 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板	m3	38.42	671.29	25791	0	0	38.42	25791	0	0
010503004001	圈梁 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	24.26	1302.88	31608	0	0	24.26	31608	0	0
010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.794	6372.85	5060	0	0	0.794	5060	0	0
010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10以内	t	4.085	6372.85	26033	0	0	4.085	26033	0	0
010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ10~Φ20	t	6.637	6119.85	40617	0	0	6.637	40617	0	0
010515001005	墙体拉结筋 1. 钢筋种类、规格: 一级钢 Φ10以内	t	0.583	7240.93	4221	0	0	0.583	4221	0	0
010516001001	螺栓 1. 螺栓种类: M24地脚螺栓 (含螺栓)	套	168	16.18	2718	0	0	168	2718	0	0
010401008001	内墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比: 干混	m3	55.68	738.82	41137	55.68	41137	0	0	55.68	41137
010401008002	外墙 1. 250mm厚AAC条板墙 2. 含脚手架	m3	65.67	1140.84	74919	65.67	74919	0	0	65.67	74919
010503004002	卫生间翻边 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送	m3	0.7	1292.09	904	0.7	904	0	0	0.7	904
010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	33.61	1111.93	37372	33.61	37372	0	0	33.61	37372

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010505003001	平板 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、脚手架等	m3	1.51	1129.66	1706	1.51	1706	0	0	1.51	1706
010505003002	平板 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板	m3	15.78	1129.66	17826	15.78	17826	0	0	15.78	17826
010503005001	过梁 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送、模板	m3	1.36	1244.74	1693	1.36	1693	0	0	1.36	1693
010505008001	雨篷 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板	m3	2.42	1129.66	2734	2.42	2734	0	0	2.42	2734
010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送、模板 柱脚外包砼	m3	2.3	1002.02	2305	2.3	2305	0	0	2.3	2305
010507007002	1. 构件的类型: 柱脚外包砼 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C15	m3	1.23	1067.76	1313	1.23	1313	0	0	1.23	1313
010507007003	二次灌浆层 1. 构件的类型: 砼二次灌浆层 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C40无收缩	m3	0.24	2523.42	606	0.24	606	0	0	0.24	606
010507001002	坡道 水泥抹面坡道 1. 详见12J1-156-坡4 2. 含模板	m2	11.17	101.06	1129	11.17	1129	0	0	11.17	1129
010507004001	台阶 1. 详见12J1-154-台2（面层单列项，平台单列） 2. 含模板	m2	11.23	254.67	2860	11.23	2860	0	0	11.23	2860
011107004001	水泥砂浆台阶面 1. 详见12J1-154-台2（台阶面层）	m2	11.23	87.85	987	11.23	987	0	0	11.23	987
011101001001	水泥砂浆找地面 水泥抹面地面 详见12J1-154-台2（平台） 1. 20mm厚1: 2水泥砂浆抹面压	m2	1.25	106.14	133	1.25	133	0	0	1.25	133
010516001003	栓钉 1. 梁上栓钉 a16@250	套	660	13.06	8620	660	8620	0	0	660	8620

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
010605001.001	钢板楼面板 1. 钢材品种、规格:镀锌压型钢板 YXB51-250-750 2. 钢板厚度:1.2mm	m2	172.86	106.66	18437	172.86	18437	0	0	172.86	18437
010602001.001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:QJ-1、2、3、4, 其余详见图纸 2. Q355B钢	t	15.57	7237.87	112694	15.57	112694	0	0	15.57	112694
010603001.001	实腹钢柱 1. 钢材品种、规格:HW300*300*10*15, 其余详见图纸	t	3.123	7389.81	23078	3.123	23078	0	0	3.123	23078
010604001.001	钢梁 1. 钢材品种、规格:HN500*200*10*16(400*200*8*11N500*200*10*16(400*200*8*	t	9.59	7542.68	72334	9.59	72334	0	0	9.59	72334
010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:屋面檩条 XZ250*75*20*2.5、XZ250*75*20*2.0	t	3.41	7839.84	26734	3.41	26734	0	0	3.41	26734
010606002002	钢檩条 1. 钢材品种、规格:墙面檩条 c250*75*20*2.5、2c250*75*20*2.0	t	2.96	7839.84	23206	2.96	23206	0	0	2.96	23206
010606001001	钢支撑 1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:Q235B 3. 含制作、安装、运输、除锈	t	1.27	7839.84	9957	1.27	9957	0	0	1.27	9957
010606008001	钢梯 1. 钢材品种、规格:TL1为 HN350*175*7*11 2. 构件类型:Q355B	t	1.37	7710.59	10564	1.37	10564	0	0	1.37	10564
040901010005	高强螺栓 1. 材料种类:M20 2. 满足图纸要求	套	304	11.72	3563	304	3563	0	0	304	3563
040901010003	普通螺栓 1. 材料种类:普通螺栓M12 2. 满足图纸要求	套	256	11.72	3000	256	3000	0	0	256	3000
011405001001	金属面防火涂料 1. 构件名称:钢屋架\钢柱防火涂料 2. 耐火极限2.5h	m2	710.33	145.95	103673	710.33	103673	0	0	710.33	103673
011405001002	金属面防火涂料 1. 构件名称:支撑、钢梁防火涂料 2. 耐火极限1.5h	m2	393.68	46.81	18428	393.68	18428	0	0	393.68	18428

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
011405001003	金属面防火涂料 1. 构件名称: 檩条防火涂料 2. 耐火极限1.0小时	m2	242.06	46.81	11331	242.06	11331	0	0	242.06	11331
011405001004	金属面防火涂料 1. 构件名称: 楼承板防火涂料 2. 耐火极限1.0小时	m2	172.86	46.81	8092	172.86	8092	0	0	172.86	8092
010802004001	防盗门 1. 门代号及洞口尺寸: WM1224、WM1524、WM1824 2. 成品防盗门	m2	13.68	1436.94	19657	13.68	19657	0	0	13.68	19657
010802003001	钢质防火门 1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1224	m2	5.76	508.49	2929	5.76	2929	0	0	5.76	2929
010803002001	防火卷帘(闸)门 1. 门材质: 成品电动卷帘门 2. 启动装置品种、规格: 含电动装置	m2	22.5	538.55	12117	22.5	12117	0	0	22.5	12117
010801002001	木质门带套 1. 门代号及洞口尺寸: 成品木门M1224 2. 满足图纸其他要求	樘	5	2961.13	14806	5	14806	0	0	5	14806
010802001001	金属门 1. 门框或扇外圈尺寸: 成品合金门M0824 2. 满足图纸其他要求	m2	5.76	757.88	4365	5.76	4365	0	0	5.76	4365
010807001001	金属(塑钢、断桥)窗 1. 框、扇材质: 断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 普通透明平板玻璃	m2	69.48	622.51	43252	69.48	43252	0	0	69.48	43252
010901002001	型材屋面 1. 型材品种、规格: 双层压型金属板保温屋面 2. 金属檩条材料品种、规格	m2	997.35	207.48	206930	997.35	206930	0	0	997.35	206930
010902007001	屋面天沟、檐沟 1. 材料品种、规格: 彩钢板天沟	m	98	135.95	13323	98	13323	0	0	98	13323
011001003002	保温隔热墙面 1. 100mm厚压型钢板保温墙面 2. 保温材料为100mm厚玻璃丝绵毡毡	m2	676	156.19	105584	676	105584	0	0	676	105584
011407001001	墙面喷刷涂料 防水涂料外墙面 详见12.11-117-外墙6C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	405	150.67	61021	405	61021	0	0	405	61021

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
011001003001	保温隔热墙面抹地面工程 1. 30mm厚建筑保温砂浆1型	m2	4.05	51	207	4.05	207	0	0	4.05	207
011101003001	细石混凝土楼地面 细石砼地面 详见12J1-25-地102 1. 40mm厚C20细石砼，表面撒	m2	804	102.1	82088	804	82088	0	0	804	82088
011102003001	块料地面 陶瓷地砖地面 详见12J1-32-地201 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水	m2	146.48	208.53	30545	146.48	30545	0	0	146.48	30545
011102003002	块料地面（地-2） 陶瓷地砖地面（防水） 详见12J1-33-地201-F 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水	m2	13.73	311.41	4276	13.73	4276	0	0	13.73	4276
011102003003	块料楼面 陶瓷地砖楼面 详见12J1-32-楼201 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水	m2	150.27	143.79	21607	150.27	21607	0	0	150.27	21607
011102003004	块料楼面 陶瓷地砖楼面 详见12J1-32-楼201-用于楼梯面层（含防滑条）	m2	10.75	143.79	1546	10.75	1546	0	0	10.75	1546
011105001001	水泥砂浆踢脚线 1. 水泥砂浆踢脚线 详见12J1-踢脚1，150mm高	m2	18.03	89.09	1606	18.03	1606	0	0	18.03	1606
011105003001	块料踢脚线 1. 面砖踢脚线 详见12J1-61-踢3-C，150mm高	m2	25.61	165.67	4243	25.61	4243	0	0	25.61	4243
011105003002	块料踢脚线 1. 面砖踢脚线 详见12J1-61-踢3-C，150mm高-用于楼梯	m2	3.5	165.67	580	3.5	580	0	0	3.5	580
011201001003	混合砂浆墙面 混合砂浆墙面 详见12J1-78-内墙3-C 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	690.2	46.1	31818	690.2	31818	0	0	690.2	31818
011407001002	墙面喷刷涂料 1. 两遍防水成品腻子 2. 两遍白色无机涂料饰面	m2	690.2	31.23	21555	690.2	21555	0	0	690.2	21555
011204003001	釉面砖墙面 釉面砖墙面 详见12J1-81-内墙6-CF 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮	m2	72	162.48	11699	72	11699	0	0	72	11699

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期未完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
011301001001	天棚抹灰 混合砂浆顶棚 详见12.11-92-顶5 (楼梯底) 1.现浇钢筋混凝土板底面清理	m2	21	34.74	730	21	730	0	0	21	730
011407002001	天棚喷刷涂料 1.两遍防水成品腻子 2.两遍涂料饰面	m2	21	31.23	656	21	656	0	0	21	656
011302001001	吊顶天棚 轻钢龙骨PVC板吊顶 1.详见12.11-96页-棚6	m2	13.6	125.11	1701	13.6	1701	0	0	13.6	1701
011302001002	吊顶天棚 矿棉装饰板吊顶 1.详见12.11-98页-棚10 2.含脚手架	m2	310.4	155.54	48280	310.4	48280	0	0	310.4	48280
050307009001	标志牌 1.永久性责任标牌 2.其余详见图纸要求	个	1	872	872	1	872	0	0	1	872
新建库房电气工程											
030404017001	配电箱 1.名称:配电箱AM1 800*1600*300 2.基础形式、材质、规格:槽钢	台	1	3287.69	3288	1	3288	0	0	1	3288
030404017006	配电箱 1.名称:配电箱ALEE 600*1000*200 2.安装方式:底边距地0.8m,暗	台	1	2235.25	2235	1	2235	0	0	1	2235
030404017005	配电箱 1.名称:配电箱AL1-1 600*1000*200 2.安装方式:明装,底边距地	台	1	2235.25	2235	1	2235	0	0	1	2235
030404017003	配电箱 1.名称:配电箱AL1-2 600*1000*200 2.安装方式:明装,底边距地	台	1	2235.25	2235	1	2235	0	0	1	2235
030404017004	配电箱 1.名称:配电箱AL2-1 600*1000*200 2.安装方式:明装,底边距地	台	1	2235.25	2235	1	2235	0	0	1	2235
030411001003	配管 1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	338.36	17.91	6060	338.36	6060	0	0	338.36	6060

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030411001011	配管 1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	89.3	23.62	2109	89.3	2109	0	0	89.3	2109
030411001006	配管 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:内壁刷防锈漆一道	m	75.8	14.27	1082	75.8	1082	0	0	75.8	1082
030411001012	配管 1.名称:配管 2.规格:SC40 3.配置形式:内壁刷防锈漆一道	m	35.2	36.22	1275	35.2	1275	0	0	35.2	1275
030411001007	配管 1.名称:配管 2.规格:JPC32	m	8.5	49.69	422	8.5	422	0	0	8.5	422
030411001013	配管 1.名称:配管 2.规格:RC80	m	7.6	80.57	612	7.6	612	0	0	7.6	612
030408001001	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*10	m	44.45	60.23	2677	44.45	2677	0	0	44.45	2677
030408001002	电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16	m	12.63	91.52	1156	12.63	1156	0	0	12.63	1156
030408006001	电力电缆头 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV-5*6	个	4	189.25	757	4	757	0	0	4	757
030408006002	电力电缆头 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV-5*16	个	2	174.8	350	2	350	0	0	2	350
030411004003	配线 1.名称:配线 2.规格:ZR-BV2.5	m	1148.04	4.5	5166	1148.04	5166	0	0	1148.04	5166
030411004005	配线 1.名称:配线 2.规格:NH-BV2.5	m	152.3	4.5	685	152.3	685	0	0	152.3	685
030411004006	配线 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ2.5	m	16.03	8.07	129	16.03	129	0	0	16.03	129

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030411004004	配线 1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-BV4	m	328.5	6.52	2142	328.5	2142	0	0	328.5	2142
030411004007	配线 1. 名称: 配线 2. 规格: ZR-BV6	m	56.04	7.26	407	56.04	407	0	0	56.04	407
030404031001	无端子 1. 名称: 无端子2.5	个	37	3.87	143	37	143	0	0	37	143
030404031002	无端子 1. 名称: 无端子4	个	32	4.84	155	32	155	0	0	32	155
030412005001	荧光灯 1. 名称: LED单管灯 (带玻璃保护罩) 2. 规格: LED光管35W	套	10	71.2	712	10	712	0	0	10	712
030412005002	荧光灯 1. 名称: LED双管灯 (带玻璃保护罩) 2. 规格: LED光管2*26W	套	12	127.89	1535	12	1535	0	0	12	1535
030412002002	工矿灯 1. 名称: 深照型LED工矿灯 (5000lm) 2. 安装形式: 50W, 吊杆安装, 杆	套	18	260.21	4684	18	4684	0	0	18	4684
030412001005	普通灯具 1. 名称: 环形荧光灯 2. 规格: (15W, 1500lm) 2. 安装形式: 吸顶安装	套	6	92.22	553	6	553	0	0	6	553
030412001006	普通灯具 1. 名称: LED红外感应式自动控制吸顶灯 2. 规格: 4000K Ra≥80	套	12	92.22	1107	12	1107	0	0	12	1107
030412001007	普通灯具 1. 名称: 防水LED吸顶灯 2. 规格: 10W, 1000lm 2. 安装形式: 吸顶安装	套	4	131.02	524	4	524	0	0	4	524
030412004001	装饰灯 1. 名称: 方向标志灯单面 2. 规格: 36V 1W 自带蓄电池t≥40分钟	套	6	124.22	745	6	745	0	0	6	745
030412004002	装饰灯 1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 36V 1W 自带蓄电池t≥40分钟	套	2	124.22	248	2	248	0	0	2	248

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030412004003	装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格: 36V 1W 自带蓄电池t ≥40分钟	套	1	124.22	124	1	124	0	0	1	124
030412004004	装饰灯 1.名称:自带电源疏散照明灯 2.规格: 36V 4W 400lm 自带蓄 电池t≥40分钟	套	9	124.22	1118	9	1118	0	0	9	1118
030404034001	照明开关 1.名称:一联照明开关	个	10	21.64	216	10	216	0	0	10	216
030404034002	照明开关 1.名称:二联照明开关	个	7	23.86	167	7	167	0	0	7	167
030404034006	照明开关 1.名称:按钮	个	4	66.11	264	4	264	0	0	4	264
030404035001	插座 1.名称:单相二, 三极双联插座	个	6	23.15	139	6	139	0	0	6	139
030404035002	插座 1.名称:电暖器插座	个	1	28.71	29	1	29	0	0	1	29
030404035003	插座 1.名称:空调插座	个	2	28.71	57	2	57	0	0	2	57
030411006001	接线盒 1.名称:接线盒	个	109	11.34	1236	109	1236	0	0	109	1236
030414002001	送配电装置系统 1.名称:送配电系统调试 2.电压等级 (kV): 1 kV以下	系统	1	879.94	880	1	880	0	0	1	880
030409002001	接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢	m	302	26.48	7997	302	7997	0	0	302	7997
030409008001	等电位端子箱、测试板 1.名称:总等电位连接箱MEB 500X250X120	台	1	115.13	115	1	115	0	0	1	115

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030409008003	等电位端子箱、测试板 1.名称:接地测试卡	块	4	53.19	213	4	213	0	0	4	213
030414011001	接地装置 1.名称:接地网调试	系统	1	877.34	877	1	877	0	0	1	877

新建库房给排水工程

031001001001	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-S钢内外	m	9.2	59.48	547	9.2	547	0	0	9.2	547
031001001003	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-S钢内外	m	21.7	44.38	963	21.7	963	0	0	21.7	963
031001001004	镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:PP-S钢内外	m	39	40.48	1579	39	1579	0	0	39	1579
031001006003	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管S5 De40	m	12.2	28.36	346	12.2	346	0	0	12.2	346
031208002001	管道绝热 1.绝热材料品种:30mm厚橡塑保温 2.管道外径:Φ57以下	m3	0.48	2118.96	1017	0.48	1017	0	0	0.48	1017
031208007001	防潮层、保护层 1.材料:玻璃丝布 2.层数:两道	m2	24.36	12.52	305	24.36	305	0	0	24.36	305
031002003001	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 DN50 2.材质:焊接钢管	个	1	246.17	246	1	246	0	0	1	246
031003001001	螺纹阀门 1.规格、压力等级:截止阀 DN50 2.连接形式:丝接	个	2	180.54	361	2	361	0	0	2	361
031003001003	螺纹阀门 1.规格、压力等级:截止阀 DN50 2.连接形式:丝接	个	5	180.54	903	5	903	0	0	5	903

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
031003001004	螺纹阀门 1.规格、压力等级:真空破坏器 DN25 2.连接形式:丝接	个	4	95.87	383	4	383	0	0	4	383
030901010001	室内消火栓 1.名称:消防软管卷盘箱 2.安装方式:暗装	套	4	471.52	1886	4	1886	0	0	4	1886
030901013002	灭火器 1.形式:挂装 2.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3Kg	具	14	173.67	2431	14	2431	0	0	14	2431
031002001001	管道支架 1.管架形式:管道支架除锈后刷红丹防锈漆两道	kg	3.06	23.16	71	3.06	71	0	0	3.06	71
031001006001	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN100	m	10.78	61.72	665	10.78	665	0	0	10.78	665
031001006002	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管 DN50	m	6.9	31.68	219	6.9	219	0	0	6.9	219
031004006001	大便器 1.自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	3	419.9	1260	3	1260	0	0	3	1260
031004007001	小便器 1.感应自动冲洗小便器	组	1	607.29	607	1	607	0	0	1	607
031004003001	洗脸盆 1.冷水感应水嘴(干电池)洗脸盆	组	1	706.7	707	1	707	0	0	1	707
031004014001	给、排水附(配)件 1.型号、规格:地漏 DN50	个	2	27.34	55	2	55	0	0	2	55
031002003002	套管 1.名称、类型:刚性防水套管 DN100 2.材质:焊接钢管	个	1	345.64	346	1	346	0	0	1	346

高碑店站区一体化功能完善工程

工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司


计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价（元）	合价（元）	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
030108006001	其他风机 1.名称:卫生间通风机 2.规格:BLD-400型, 风量400m3/h, 功率60W	台	2	172.13	344	2	344	0	0	2	344
031005005001	暖风机 1.电暖功率2.5KW	台	1	1880.74	1881	1	1881	0	0	1	1881
030702001001	碳钢管通风管道 1.名称:镀锌风管 2.规格:直径150	m2	1.88	221.74	417	1.88	417	0	0	1.88	417
本期清单完成合计					1742186	合计	1742186	合计	274224	合计	1467962

施工单位计量工程师:

监理单位计量工程师:

建设单位计量工程师:



Handwritten signature of the construction unit's measurement engineer.

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期末完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
800章 房 建 工 程											
800-4室外管网给水工程											
040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	62.51	3.51	219	62.51	13690	0	0	62.51	
040103001001	回填方 1. 人工回填夯实	m3	62.51	28.11	1757	62.51	109830	0	0	62.51	
031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:	m	89.3	27.2	2429	89.3	216910	0	0	89.3	
031003013001	水表 1. 安装部位:(室内外) 2. 型号、规格:DN50	组	1	376.89	377	1	377	0	0	1	
031003003001	焊接法兰阀门 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	199.09	199	1	199	0	0	1	
031003003002	焊接法兰阀门 1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1	298.73	299	1	299	0	0	1	

高碑店站区一体化功能完善工程
工程量清单支付报表

施工单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司

计量编号：JS202409
期 号：02
截止时间：2024年12月10日

项目编码	项目名称及项目特性	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	到本期末完成		到上期未完成		本期完成	
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
						数量	合价	数量	合价	数量	合价
040504001001	砌筑井 1. 砖砌水表井 2. 详见图集：12S2-7	座	1	4728.63	4729	1	4729	0	0	1	
040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	10	3.52	35	10	35	0	0	10	35
040103001001	回填方 1. 人工回填夯实	m3	10	28.11	281	10	281	0	0	10	281
040501004001	塑料管 1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN200 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：1.5m 4. 管道检验及试验要求：管道闭水试验	m	12.5	78.94	987	12.5	987	0	0	12.5	987
040504003001	塑料检查井 1. 塑料检查井 2. 详见图集：12S8/111-170	座	1	557.3	557	1	557	0	0	1	557
040203007001	水泥混凝土 1. 150mm厚C25砼路面 2. 素土夯实 3. 含大型机械进出场	m2	900	89.99	80991	900	80991	0	0	900	80991
本期清单完成合计					92860	合计	92860	合计	0	合计	92860

施工单位计量工程师：[Signature]
监理单位计量工程师：[Signature]
建设单位计量工程师：[Signature]

监理单位：北京航哲建设工程有限公司
监理单位：河北通达工程监理咨询有限公司
建设单位：河北京石高速公路开发有限公司